



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা বাগিচ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

মনিটরিং বিভাগ

www.badc.gov.bd

স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.২২১.১৪.০২৩.১৭- ২৭৮

তারিখঃ ৩১ অক্টোবর ২০১৭।

বিষয়: বিএডিসি'র প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (সেপ্টেম্বর'১৭ পর্যন্ত) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণীতে গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০২ সভার কার্যবিবরণী বিএডিসি'র ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে।

মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী

প্রধান, মনিটরিং (চলতি দায়িত্ব)

বিএডিসি, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৫০৯৪৯

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব/প্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা।
২. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/উদ্যান/সার ব্যবস্থাপনা/এএসসি/পাটবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
৩. হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, ঢাকা।
৪. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা/নির্মাণ), বিএডিসি, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীবি/খামার/বীপ্রস/কপ্রো/আলুবীজ) বিএডিসি, ঢাকা।
৬. যুগ্মপরিচালক (উদ্যান), বিএডিসি, কাশিমপুর, গাজীপুর।
৭. যুগ্মপরিচালক (সবজি বীজ/ডাল ও তৈলবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
৮. উপসচিব (সমন্বয়), বিএডিসি, ঢাকা।
৯. উপপ্রধান প্রকৌশলী (জওঅ/মিশু), বিএডিসি, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক (নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প), বিএডিসি, ঢাকা।
১১. প্রকল্প পরিচালক (বিএডিসি'র বিদ্যমান সারগুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্নবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প), বিএডিসি, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক (পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ কমপ্লেক্স, নূরপুর, পাবনা।
১৩. প্রকল্প পরিচালক (ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন প্রকল্প-২য় পর্যায়) বীপ্রস বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প পরিচালক (সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, শেখঘাট, সিলেট।
১৫. প্রকল্প পরিচালক (বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) রিজিয়ন, বিএডিসি, বরিশাল।
১৬. প্রকল্প পরিচালক (জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিত করণ প্রকল্প), আলু বীজ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।
১৭. প্রকল্প পরিচালক (বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, ঢাকা।
১৮. প্রকল্প পরিচালক (সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প), উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।
১৯. প্রকল্প পরিচালক (নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প), বিএডিসি, ঢাকা।

২০. প্রকল্প পরিচালক (আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প), বিএডিসি, শিমরাইলকান্দি, বি-বাড়িয়া।
২১. প্রকল্প পরিচালক (কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।
২২. প্রকল্প পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটাইজেশনকরণ প্রকল্প), বিএডিসি, সেচভবন, ঢাকা।
২৩. কার্যক্রম পরিচালক (এগ্রো সার্ভিস সেন্টার) বিএডিসি, ঢাকা।
২৪. কার্যক্রম পরিচালক (পাট বীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
২৫. কার্যক্রম পরিচালক (জাতীয় সবজি বীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
২৬. কার্যক্রম পরিচালক (বীজের আপৎকালীন মজুদ), বিএডিসি, ঢাকা।
২৭. কার্যক্রম পরিচালক (বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ), বিএডিসি, ঢাকা।
২৮. কার্যক্রম পরিচালক (বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নত মানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন), বিএডিসি, ঢাকা।
২৯. কার্যক্রম পরিচালক (চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন কারীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন), বিএডিসি, ঢাকা।
৩০. কর্মসূচি পরিচালক (রাংগামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, রাঙ্গামাটি।
৩১. কর্মসূচি পরিচালক (পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলা ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, পাবনা।
৩২. কর্মসূচি পরিচালক (শেরপুর জেলা সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, জামালপুর।
৩৩. কর্মসূচি পরিচালক, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বরকল ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি সেচ কমপ্লেক্স, শিমরাইলকান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৩৪. কর্মসূচি পরিচালক, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি সেচ কমপ্লেক্স, শিমরাইলকান্দি, বি-বাড়ীয়া।
৩৫. কর্মসূচি পরিচালক, (খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, বিএডিসি কমপ্লেক্স, শিরোমনি, খুলনা।
৩৬. কর্মসূচি পরিচালক,(গোপালগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, ব্যাংক পাড়া, গোপালগঞ্জ।
৩৭. কর্মসূচি পরিচালক, (ছিটমহলে উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) বিএডিসি, লালমনিরহাট।
৩৮. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি, ঢাকা: ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৩৯. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
৪০. সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা/ অর্থ/ ক্ষুদ্রসেচ/ বীজ ও উদ্যান) মহোদয়ের সহ. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

মনিটরিং বিভাগ

www.badc.gov.bd

বিষয়ঃ বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা সভার (সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত) কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ নাসিরুজ্জামান, চেয়ারম্যান, বিএডিসি।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি ভবন, ঢাকা।
সভার তারিখ	:	২৬ অক্টোবর ২০১৭।
সময়	:	বিকাল ৩:৩০ ঘটিকা।

উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি সেপ্টেম্বর ২০১৭ মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

০১. সভার শুরুতে বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০২. প্রধান (মনিটরিং) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৩টি প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩৪৬.১২ কোটি টাকা; সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৮৩.৫৮ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬১.০৭ কোটি টাকা যা, মোট বরাদ্দের ১৭.৬৪%। সভায় প্রকল্প, কার্যক্রম ও কর্মসূচিওয়ারী দরপত্র, ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

২.১: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আহবান (সংখ্যা)	কার্যাদেশ (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	০৩	০২	০	
০২.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সারগুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	০৯	০৯	৯	
০৩.	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ, মান নিরূপণ ও প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প	০২	০২	০১	
০৪.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প	১৫	১৪	০৭	
০৫.	ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প	০৪	০৪	০	
০৬.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	০৭	০৭	০	
০৭.	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	০	০	০	
০৮.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৪	১৪	২	
০৯.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৩	১২	০	
১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	১২	১২	০৭	
১১.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন (৫ম পর্যায়) প্রকল্প	০৮	০৮	০	
১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	০৭	০৭	০৩	
১৩.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটলাইজেশনকরণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	০৫	০১	০০	
	মোট	৯৯	৯২	২৯	

২.২: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়):

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	২০১৭-১৮ বছরে বরাদ্দ	সেপ্টেম্বর ১৭ পর্যন্ত অবমুক্ত	সেপ্টেম্বর ১৭ পর্যন্ত ব্যয়	ভৌত অগ্রগতি
০১.	নোয়াখালী জেলার সূবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধণ খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	৪৩১.০০	৮৮.২৩ (২০%)	৭৬.৯৫ (১৮%)	২২%
০২.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সারগুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	৩১৮৯.০০	৭৯৭.২৫ (২৫%)	৬৫১.০০ (২০%)	১৮%
০৩.	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ, মান নিরূপণ ও প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প	৫৩৩.০০	১৩৩.২৫ (২৫%)	১০৭.৯৪ (২০%)	৩৬%
০৪.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প	৬০০০.০০	১৫০০.০০ (২৫%)	১৩৩৮.০০ (২২%)	৩৬%
০৫.	ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প	৫০০০.০০	১২৫০.০০ (২৫%)	১০৫৭.৬০ (২১.১৫%)	৩০%
০৬.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	৪০০০.০০	১০০০.০০ (২৫%)	৭৯৬.৪৬ (২০%)	২৫%
০৭.	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৮৯.০০	২২.২৫ (২৫%)	৯.৭৫ (১১%)	২২%
০৮.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩০০০.০০	৭৫০.০০ (২৫%)	২৪০.৬০ (৮.০২%)	১৮%
০৯.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৫০০.০০	৮৭৫.০০ (২৫%)	৭০০.৮৪ (২০%)	২০%
১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	৩৮০০.০০	৯৫০.০০ (২৫%)	৩৫৪.৫৮ (৯.৩৩%)	২৫%
১১.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন (৫ম পর্যায়) প্রকল্প	৫৭০.০০	১৪২.৫০ (২৫%)	৫২.৭৬ (৯%)	১৫%
১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	৪০০০.০০	৮৫০.০০ (২১%)	৭২১.৪৭ (১৮.০৪%)	৩০%
১৩.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটলাইজেশনকরণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	৯০০.০০	০.০০	০.০০	
	মোট	৩৫০১২.০০	৮৩৫৮.৪৮ (২৩.৮৭%)	৬১০৭.১১ (১৭.৪৪%)	

২.৩: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আহবান (সংখ্যা)	কার্যাদেশ (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১.	রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	০৫	০৩	০৩	
০২.	পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিপদুর উপজেলা ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	০৮	০৫	০	
০৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	০৫	০৫	০	
০৪.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	০৩	০৩	০	
০৫.	গোপালগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	০২	০২	০২	
০৬.	খুলনা জেলা ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	০৪	০৪	০	
০৭.	ছিটমহলে উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি	০২	০২	০১	
০৮.	শেরপুর জেলা সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	০৫	০৫	০	
	মোট	৩৪	৩১	০৬	

২.৪: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহের সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি: (লক্ষ টাকা)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ	সেপ্টেম্বর ১৭ পর্যন্ত অবমুক্ত	সেপ্টেম্বর ১৭ পর্যন্ত ব্যয়
০১.	বীজ বর্ষণ খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	১৪০০.০০	০.০০	০.০০
০২.	চুক্তিবদ্ধ উৎপাদনকারীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৪৩০.০০	২২৫.০০ (৫০%)	০.০০
০৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৬৩৮০.০০	০.০০	০.০০
০৪.	পাট বীজ কার্যক্রম	৪০০.০০	০.০০	০.০০
০৫.	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	৩২০.০০	০.০০	০.০০
০৬.	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম	৪৪০.০০	২২০.০০ (৫০%)	৫.৩৬ (২%)
০৭.	বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৬৩০.০০	৩১৫.০০ (৫০%)	০.০০
মোট:		১০০০০.০০	৭৫০.০০ (৭.৫০%)	৫.৩৬ (০.০৫%)

২.৫: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন সেচ কর্মসূচিসমূহের সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি: (লক্ষ টাকা)


ক্র নং	প্রকল্পের নাম	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ	সেপ্টেম্বর ১৭ পর্যন্ত অবমুক্ত	সেপ্টেম্বর ১৭ পর্যন্ত ব্যয়	ভৌত অগ্রগতি
০১.	রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৪৭.৩৩	১১১.৮৩ (২৫%)	০.০০	১৫%
০২.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	২৭২.০০	৬৮.০০ (২৫%)	০.০০	১০%
০৩.	পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলা ডু-পরিষ্ক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৪৯.৫৫	৮৭.৩৯ (২৫%)	০.০০	১৫%
০৪.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	২৬৯.৮৬	৬৭.৪৬ (২৫%)	০.০০	১০%
০৫.	গোপালগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	২০০.০০	৫০.০০ (২৫%)	০.০০	২০%
০৬.	খুলনা জেলা ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	১৫০.০০	৩৭.৫০ (২৫%)	০.০০	১৫%
০৭.	ছিটমহলে উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি	৮২.৯৩	২০.৭৩ (২৫%)	০.০০	১৫%
০৮.	শেরপুর জেলা সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	২০০.০০	৫০.০০ (২৫%)	০.০০	১০%
মোট:		১৯৭১.৬৭	৪৯২.৯১ (২৫%)	০.০০	

০৩. উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.১	কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের খামারে সকল জাতের গাছের পৃথক পৃথকভাবে ব্লক আকারে মাতৃবাগান করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), যুগ্মপরিচালক (উদ্যান), বিএডিসি, কাশিমপুর, গাজীপুর।
৩.২	জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেসব প্রকল্পের পিসিআর জমা হয়নি সেসব প্রকল্পসমূহের পিসিআর ০৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে জমা দিতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৩.৩	হাওড় এলকায় বিআর-২৬ ও বিআর-২৮ জাতের ধানের বীজ বিতরণ করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ)
৩.৪	(২০০৯-২০১৭ সালের মধ্যে খননকৃত খালের নাম, জেলা কোড ও ছবিসহ তালিকা আগামী ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে উপপ্রধান প্রকৌশলী (মিশু) বরাবর প্রেরণ করতে হবে এবং বিষয়টি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা), উপপ্রকৌশলী (মিশু), সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক, উপসচিব (সমন্বয়)
৩.৫	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সমাপ্ত যেসব প্রকল্পসমূহের মালামালের বর্তমান অবস্থানসহ তালিকা (যানবাহন, কম্পিউটার/ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, আসবাবপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) পাওয়া যায়নি সেসব প্রকল্প পরিচালকগণকে তালিকা প্রেরণের জন্য তাগিদপত্র দিতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৩.৬	বিএডিসি ও বিএমডিএ যৌথভাবে আগামী নভেম্বর/১৭ মাসের মধ্যে সকল কাজের Rate Schedule এর উপর বই প্রকাশ করবে। এজন্য প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)
৩.৭	পর্যায়ক্রমে খাল-বিল ও হাওড় সংস্কারের মাধ্যমে জলাধার সৃষ্টি করে ডু-উপরিষ্ক পানি সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে নতুন প্রকল্প তৈরি করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), প্রধান (পরিকল্পনা)
৩.৮	বিএডিসি'র জমি, খামার ও স্থাপনাসমূহের সীমানা বরাবর এবং বিএডিসি কর্তৃক খননকৃত খালের পাড়ে নিম, তাল, খেজুর, তৈতুল, চাপালিশ, সোনালি অর্জুন, হরিভক্তি, বহেড়া, ইত্যাদি বিভিন্ন ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/এএসসি/সার ব্যবস্থাপনা/পাটবীজ), প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা/নির্মাণ), হিসাব নিয়ন্ত্রক, অতি. মহাব্যবস্থাপক (বীবি/খামার/বীপ্রস/কগ্রো/আলুবীজ), যুগ্মপরিচালক (সবজি বীজ/ডাল ও তৈলবীজ)
৩.৯	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিএডিসি'র কোন গাড়িতেই কৃষি মন্ত্রণালয় এর নাম ফলক/স্টীকার ব্যবহার করা যাবে না। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) স্টীকার ব্যবহার করতে হবে।	সকল বিভাগীয়/প্রকল্প/কর্মসূচি প্রধান
৩.১০	বিএডিসি'র সদর দপ্তরে এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি'র উপর ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের ওয়ার্কশপের প্রতিবেদন সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে পত্র প্রদান করতে হবে।	প্রধান (পরিকল্পনা)
৩.১১	খালের উপর হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ করার ক্ষেত্রে কোনভাবেই খালের প্রশস্ততা কমানো যাবে না।	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
৩.১২	উপজেলা সদরে উপজেলা কমপ্লেক্সের ভিতরে অবিস্থ বিএডিসি'র ভবন/অবকাঠামোসমূহের তালিকা প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সার)
৩.১৩	নতুন নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি তৈরির জন্য Concept Note দিতে হবে।	প্রধান (পরিকল্পনা), মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সার/উদ্যান), প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা/নির্মাণ), সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক

০৪. আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 মোঃ নাসিরুজ্জামান
 চেয়ারম্যান, বিএডিসি।