

# স্বাগতম



মনিটরিং বিভাগ  
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প, রাজস্ব  
বাজেটভুক্ত কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন  
অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র

### সভার আলোচ্যসূচি

১. গত ২১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণ;
২. গত ২১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩. কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ২৪ মার্চ, ২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি;
৫. প্রকল্পসমূহের দরপত্র অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৬. প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৭. কর্মসূচিসমূহের দরপত্র অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৮. কর্মসূচিসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৯. কার্যক্রমসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;
১০. বিবিধ।

### আলোচ্যসূচি ১: গত ২১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণ।

বিগত সভার কার্যবিবরণী মনিটরিং বিভাগের ২৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখের ১১৯নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, বিভাগ, প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া কার্যবিবরণী সংস্কার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। জারিকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। গত সভার কার্যবিবরণী অদ্য সভায় দৃষ্টীকরণ করা যেতে পারে।

**আলোচ্যসূচি ২: গত ২১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:**

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.১	কুষ্টিয়ার খোকসায় নবনির্মিত গুদামে সার সংরক্ষণ দ্রুত শুরু করার জন্য জরুরীভিত্তিতে ০১ জন গুদামরক্ষক পদায়ন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক আনসার সদস্য নিয়োজিত করতে হবে।	কুষ্টিয়ার খোকসায় নবনির্মিত গুদামে ০১ জন গুদামরক্ষক পদায়ন করা হয়েছে।	১. সচিব, বিএডিসি/ যুগ্মপরিচালক (সংস্থাপন), ২. মহাব্যবস্থাপক (সার), বিএডিসি।
৩.২	খুলনা, নরসিংদী, পাবনা, ফরিদপুর, মেহেরপুর, দিনাজপুরের পার্বতীপুর ও নড়াইল সার গুদামের নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে।	খুলনা, নরসিংদী, পাবনা, ফরিদপুর, মেহেরপুর, দিনাজপুরের পার্বতীপুর ও নড়াইল সার গুদামের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১. মহাব্যবস্থাপক (সার), ২. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।

**গত ২১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:**

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৩	খুলনা সিটির শিরোমনি এলাকায় সারের পিএফজি গুদাম নির্মাণ কাজের নির্ধারিত সময় অনেক আগেই অতিবাহিত হওয়ার পরও কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Winner-Consortium (JV)কে ব্যাখ্যা তলবসাপেক্ষে বিএডিসি কর্তৃক তাদের নতুন কোন কাজ প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।	খুলনা সিটির শিরোমনি এলাকায় সারের পিএফজি গুদাম নির্মাণ কাজের নির্ধারিত সময় অনেক আগেই অতিবাহিত হওয়ার পরও কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Winner-Consortium (JV)কে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। বিএডিসি কর্তৃক তাদের নতুন কোন কাজ প্রদান করা না হয় তার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
৩.৪	'টাঙ্কাইল জেলার জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্চমূল্য ফসলের অনুচারা উৎপাদন ও উন্নয়নে টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন কর্মসূচি' কর্তৃক বাস্তবায়িত টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরির কাজ শুরু করার জন্য জরুরীভিত্তিতে ০১ জন ল্যাব টেকনিশিয়ান পদায়ন করতে হবে।	ল্যাব টেকনিশিয়ান এর অনুমোদিত পদের সংখ্যা ০১টি বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ০১জন। সম্প্রতি তাকে ময়মনসিংহ (উদ্যান) দপ্তর হতে কেন্দ্রীয় বীজ পরিক্ষাগার, গাবতলীতে বদলী করা হয়েছে।	সচিব, বিএডিসি/ যুগ্মপরিচালক (সংস্থাপন), বিএডিসি।



গত ২১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৫	যেসব কর্মসূচির PPNB সংশোধন করা প্রয়োজন, সেসব কর্মসূচি পরিচালকগণকে জরুরীভিত্তিতে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	যেসব কর্মসূচির PPNB সংশোধন করা প্রয়োজন তা দ্রুত সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১. প্রধান প্রকৌশলী (সওকা), ২. সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৬	যে সকল সদ্য সমাপ্ত প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের (Phase) প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেসকল প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	যে সকল সদ্য সমাপ্ত প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের (Phase) প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেসকল প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	১. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/উদ্যান) ২. প্রধান প্রকৌশলী (ফুডসেচ/নির্মাণ/সওকা), ৩. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

আলোচ্যসূচি ৩: কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ২৪ মার্চ, ২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৮.১	প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির পার্থক্য কমিয়ে এনে যথাযথ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে;	প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির পার্থক্য কমিয়ে আনার বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	সকল প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৮.২	যেসকল সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নের গড় অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বৃদ্ধি করতে হবে;	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে অগ্রগতি বৃদ্ধির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৮.৩	উৎপাদিত ফসলের পোস্ট হারভেস্ট লস তথা ফসল কর্তন পরবর্তী অপচয় কমানোর জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে;	বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত ফসলের পোস্ট হারভেস্ট লস তথা ফসল কর্তন পরবর্তী অপচয় কমানোর জন্য সময়মত ফসল কর্তন ও ফসল কর্তনের কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ২৪ মার্চ, ২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের  
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৮.৮	পরিকল্পনা কমিশন, কার্যক্রম বিভাগ হতে জারিকৃত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়নের নীতিমালার প্রতিপালন করে এবং বর্ণিত সময়সূচি অনুসারে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি'র জন্য যাচিত সকল তথ্যাদি কার্যক্রম বিভাগ হতে সময়ে জারিকৃত AMS সংক্রান্ত পত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে আবশ্যিকভাবে AMS (ADP/RADP Management System) (adp.plancomm.gov.bd) এর মাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;	পরিকল্পনা কমিশনের, কার্যক্রম বিভাগ হতে জারিকৃত নির্দেশনা মোতাবেক বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের সকল তথ্যাদি যথাযথভাবে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রধান (পরিকল্পনা), সকল প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ২৪ মার্চ, ২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের  
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৮.১০	প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তদারকি জোরদার করতে হবে;	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কার্যক্রম যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় তদারকি অব্যাহত রয়েছে।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সার), প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/নির্মাণ/সওকা), সকল প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৮.১১	প্রকল্প বাস্তবায়নে যেন কোন প্রকার দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা না ঘটে সেদিকে সংস্থা প্রধানগণ সর্বদা নজরদারি করবেন প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে যেন দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় তদারকি অব্যাহত রয়েছে।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সার), প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/নির্মাণ/সওকা), সকল প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।



আলোচ্যসূচি ৪: বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি  
(কোটি টাকায়)

সংস্থা	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত			মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত		
	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
বিএডিসি	৯১৩.৪৭	৫১১.৩৩ (৫৬%)	৪১৩.৫৫ (৪৫%)	১০৫৫.৭৪	৫৫৮.০১ (৫৩%)	৪৭২.২৫ (৪৫%)

১১

আলোচ্যসূচি ০৫: বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
১.	বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প।	৩	৩	৩	
২.	সালহোন্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)।	১৮	১৮	১৬	
৩.	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	৬	৬	৬	
৪.	বৃহত্তর ফরিদপুর ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	৫	৫	৫	
৫.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৮	১৮	১৮	
৬.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	১০	১০	১০	
৭.	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	০	০	০	
৮.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।	৫	৫	৫	
৯.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	৮	৮	৮	

১২

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি					
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
১০.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	১১	১১	১০	
১১.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	৫	৪	৪	
১২.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	৫	৫	৫	
১৩.	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প।	৩	৩	৩	
১৪.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অংশ)।	০	০	০	
১৫.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	৮	৬	৩	
১৬.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প।	১	১	১	
১৭.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	৫৯	৩৭	১৬	
১৮.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অংশ)	২৭	২৭	২৩	
	মোট	১৯২	১৬৭	১৩৬	

আলোচ্যসূচি ০৬: বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (কোটি টাকা)								
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রকল্প ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি				
				অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	ভৌত
১.	বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই ১৮-জুন ২৪)...	২৪৩.৩৭	৩৫.০৫	৮.১৪ (২৩%)	৭.৬২ (২২%)	৮১%	২১৫.২৪ (৮৮%)	৯৭%
২.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অংশ)। (জুলাই ১৮-জুন ২৬)...	৩৯৯.৪০	৫৮.৩২	৩২.৫৮ (৫৬%)	২৬.৩৭ (৪৫%)	৭০%	২১৯.১৩ (৫৫%)	৬৫%
৩.	কুমিল্লা, চাঁদপুর, রাম্ফণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই ১৯-জুন ২৪)...	৩৬৫.৪৬	৩৬.৯৯	৩০.৭৮ (৮৩%)	২৪.৯৮ (৬৮%)	৮৫%	৩৪৭.৩৫ (৯৫%)	৯৮%
৪.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই ১৯-জুন ২৪)...	২০৬.৪৯	৪৯.১৭	৩৯.১৯ (৮০%)	৩৪.৪১ (৭০%)	৭৫%	১৯০.৬৬ (৯২%)	৯৩%
৫.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই ১৯-জুন ২৫)...	৬০০.৫৩	১৬০.০০	৮৪.০১ (৫৩%)	৮২.৯২ (৫২%)	৭৫%	৪৪৩.৯৪ (৭৪%)	৮০%



বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (কোটি টাকা)								
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রকল্প ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি				
				অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	ভৌত
৬.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই ২০-জুন ২৫)...	২৪৮.৪৩	৪৩.৪৬	৩২.৫৩ (৭৫%)	৩০.৮৩ (৭১%)	৮১%	১৭৮.৬৭ (৭২%)	৭৩%
৭.	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)। (জুলাই ২০-জুন ২৪)	০.৪৫	০.০৪	০.০০৫ (১৩%)	০.০০৫ (১৩%)	৯০%	০.৪১ (৯১%)	৯৮%
৮.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প। (জুলাই ২১-জুন ২৬)...	৭৩.২৪	১৮.৬৮	৮.৫৮ (৪৬%)	৮.৫৮ (৪৬%)	৭০%	১৮.৮২ (২৬%)	৩০%
৯.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (জুলাই ১৮-জুন ২৪)...	৪১.২১	৬.২১	৪.১৯ (৬৭%)	৪.১৯ (৬৭%)	৭৭%	৩৬.৯২ (৯০%)	৯৬%

১৫

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (কোটি টাকা)								
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রকল্প ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি				
				অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	ভৌত
১০.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প। (জুলাই ১৯-জুন ২৫)...	৩৫০.৮৮	৯১.৩১	৬২.৩৯ (৬৮%)	৬২.৩৯ (৬৮%)	৭০%	২৪৩.৬৪ (৬৯%)	৭২%
১১.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর ১৯-জুন ২৫)...	৭২৭.৪৩	৬৩.৩৮	৪৩.১২ (৬৮%)	৪৩.১২ (৬৮%)	৭৫%	৫৩০.২৪ (৭৩%)	৭৮%
১২.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলা ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প। (এপ্রিল ২০-ডিসে ২৫)...	৪৬.১৫	৭.৭৩	৪.৮৩ (৬২%)	৪.৬৩ (৬০%)	৭৩%	৩১.৮৪ (৬৯%)	৮০%
১৩.	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প। (জুলাই ২০-জুন ২৪)...	৬৭.৩১	১৬.৭৮	৫.৪৩ (৩২%)	৪.৬৩ (২৮%)	৬৮%	৫০.৪৪ (৭৫%)	৯২%



বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (কোটি টাকা)								
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রকল্প ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি				
				অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	ভৌত
১৪.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অংশ) (জুলাই ২০-জুন ২৫)...	২৩.২৭	৬.৭৩	২.৮৮ (৪৩%)	২.৮৮ (৪৩%)	৮৫%	১৫.৩৯ (৬৬%)	৮২%
১৫.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (জুলাই ২১-জুন ২৫)...	৭২.৩৫	১৬.৪৩	১২.০৯ (৭৪%)	৩.৯৪ (২৪%)	৬২%	২৫.৬৫ (৩৫%)	৬৫%
১৬.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প। (জুলাই ২২-জুন ২৫)...	২৭.০৬	১৬.৮৫	৭.০০ (৪২%)	৭.০০ (৪২%)	৬৫%	১২.৯৪ (৪৮%)	৫৩%
১৭.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।(মার্চ ২২-সেপ্টে. ২৬)...	৪৭৮.৩৬	৩৪.২০	২৩.৪৩ (৬৯%)	১.০২ (৩%)	৬৫%	১৪.৮২ (৩%)	১০%
১৮.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অংশ) (জুলাই ২৩-জুন ২৮)...	৯৯০.০৪	১৩৪.৭৬	১১০.১৫ (৮২%)	৬৪.০৩ (৪৮%)	৬৫%	৬৪.০৩ (৬%)	৯%
মোট=			৭৯৬.০৯	৫১১.৩৩ (৬৪%)	৪১৩.৫৫ (৫২%)			

সম্প্রতি অনুমোদিত প্রকল্প					
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	অনুমোদনের তারিখ	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বরাদ্দ (২০২৩-২৪)	মন্তব্য
০১.	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর ২৩-ডিসেম্বর ২৬)	১৮-০৭-২৩	৩৪৮.৯১		
০২.	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ডুউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই ২৩- জুন ২৮)	১২-০৯-২৩	৬০২.২৬		
০৩.	কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (সেপ্টে. ২৩ - জুন ২৭)।	১৯-০৯-২৩	২৮২.৬২		
০৪.	পানি সশ্রমী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প (জানু.২৪- জুন ২৮)।	৩১-১০-২৩	২০২.৪১		

আলোচ্যসূচি ০৭: বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি।

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
০১.	টাঙ্গাইল জেলার জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্চমূল্য ফসলের অনুচারা উৎপাদন ও উন্নয়নে টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন কর্মসূচি।	১০	১০	১০	
০২.	টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও ধনবাড়ি উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি।	৩	৩	৩	
০৩.	ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।	৮	৮	৫	
০৪.	ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি।	১২	১২	৯	
০৫.	বাগেরহাট জেলায় মোল্লাহাট উপজেলায় আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন কর্মসূচি।	৪	৪	৪	
০৬.	রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী, লংগদু, কাগুয়াই ও সদর উপজেলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে ডুপরিহু পানির মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।	৫	৫	৫	
	মোট	৪২	৪২	৩৬	

১৯

আলোচ্যসূচি ০৮: বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (কোটি টাকা)

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম ও মেয়াদ	মোট বরাদ্দ	বরাদ্দ (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি				
				অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	ভৌত
১.	টাঙ্গাইল জেলার জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্চমূল্য ফসলের অনুচারা উৎপাদন ও উন্নয়নে টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন কর্মসূচি। (জুলাই, ২২- জুন, ২৪)...	৩.৫০	২.৩৮	১.১৯ (৫০%)	০.৬৩ (২৬%)	৬০%	০.৯৭ (২৮%)	৬৫%
২.	টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও ধনবাড়ি উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি। (জুলাই, ২২- জুন, ২৪)...	১.৭৫	১.২৫	০.৬২ (৫০%)	০.৪০ (৩২%)	৭০%	০.৯০ (৫২%)	৭০%
৩.	ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি। (জুলাই, ২২- জুন, ২৫)...	৩.৬৫	০.৯৫	০.৪৮ (৫০%)	০.৩৮ (৪০%)	৬০%	০.৪৮ (১৩%)	৬০%



বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (কোটি টাকা)								
ক্র. নং	কর্মসূচির নাম ও মেয়াদ	মোট বরাদ্দ	বরাদ্দ (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি				
				অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	ভৌত
৪.	ময়মনসিংহ জেলার মুন্সীগাছা উপজেলায় সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি। (জুলাই, ২২- জুন, ২৪)...	৩.৩০	২.৬১	১.৩০ (৫০%)	১.০৪ (৪০%)	৫৫%	১.৭৪ (৫৩%)	৫৫%
৫.	বাগেরহাট জেলায় মোল্লাহাট উপজেলায় আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন কর্মসূচি। (জুলাই, ২২- জুন, ২৫)...	৪.৩৪	০.৮০	০.৫১ (৭৪%)	০.৫১ (৬৪%)	৭৮%	০.৬৮ (১৬%)	২২%
৬.	রাশামাটি জেলার কাউখালী, লংগদু, কাপ্তাই ও সদর উপজেলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি। (জুলাই, ২২- জুন, ২৫)...	৪.৫০	২.৪০	১.২০ (৫০%)	০.৯৬ (৪০%)	৬০%	০.৯৬ (২১%)	৩২%
	সর্বমোট=	২১.০৪	১০.৩৮	৫.৩৮ (৫১%)	৩.৯২ (৩৮%)			

আলোচ্যসূচি ০৯: বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (কোটি টাকা)							
ক্র. নং	কর্মসূচির নাম ও মেয়াদ	বরাদ্দ (২০২৩-২৪)			মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
১.	বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।...	১৭.৫০	১০০.০০	১১৭.৫০	৭৬.৬৯ (৬৫%)	৬৬.০৮ (৫৬%)	৭৫%
২.	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।...	৫.৭৫	৮.২৫	১৪.০০	৮.৭৬ (৬৩%)	৮.৭৬ (৬৩%)	৭৩%
৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম।...	১০০.০০	৪৪৮.০০	৫৪৮.০০	৩৮৩.১৮ (৭০%)	৩৬৫.০০ (৬৭%)	৭৩%
৪.	পাটবীজ কার্যক্রম।...	১১.০০	৪৬.০০	৫৭.০০	৩২.৪৭ (৫৭%)	৩১.৯৫ (৫৬%)	৭৩%
৫.	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম।...	৮.৫০	৭.২৫	১৫.৭৫	৭.৬৪ (৪৯%)	৭.৪৫ (৪৭%)	৭৫%
৬.	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম।...	৬.৭৫	৪.০০	১০.৭৫	৪.৭৮ (৪৪%)	৪.৭৮ (৪৪%)	৭০%
৭.	বীজের আপেক্ষিক মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।...	১০.৫০	৫৪.৪৫	৬৪.৯৫	৪৬.০৩ (৭১%)	৩০.৮৯ (৪৮%)	৬৮%
	সর্বমোট=	১৬০.০০	৬৬৭.৯৫	৮২৭.৯৫	৫৫৯.৫৫ (৬৮%)	৫১৪.৯১ (৬২%)	

আলোচ্যসূচি ১০. বিবিধ।

২৩

ধন্যবাদ

২৪