



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

মনিটরিং বিভাগ

www.badc.gov.bd


স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.২২১.১৪.০২৩.১৭- ১৬৩

তারিখঃ ২০ আগস্ট ২০১৭।

বিষয়: বিএডিসি'র প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই'১৭ পর্যন্ত) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

গত ১৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণীতে গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০২.সভার কার্যবিবরণী বিএডিসি'র ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে।


২০.০৮.১৭

মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী
প্রধান, মনিটরিং (চলতি দায়িত্ব)
বিএডিসি, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৫০৯৪৯

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব/প্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা।
২. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/উদ্যান/সার ব্যবস্থাপনা/এএসসি/পাটবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা/নির্মাণ), বিএডিসি, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ/খামার) বিএডিসি, ঢাকা।
৫. উপপ্রধান প্রকৌশলী (জওঅ/মিশু), বিএডিসি, ঢাকা।
৬. প্রকল্প পরিচালক (নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প), বিএডিসি, ঢাকা।
৭. প্রকল্প পরিচালক (বিএডিসি'র বিদ্যমান সারগুদামসমূহের রক্ষনাবেক্ষণ, পূর্নবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প), বিএডিসি, ঢাকা।
৮. প্রকল্প পরিচালক (পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ কমপ্লেক্স, নূরপুর, পাবনা।
৯. প্রকল্প পরিচালক (ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন প্রকল্প-২য় পর্যায়) বীপস বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক (সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, শেখঘাট, সিলেট।
১১. প্রকল্প পরিচালক (বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) রিজিয়ন, বিএডিসি, বরিশাল।
১২. প্রকল্প পরিচালক (জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিত করণ প্রকল্প), আলু বীজ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।
১৩. প্রকল্প পরিচালক (বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প পরিচালক (সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প), উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।
১৫. প্রকল্প পরিচালক (ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প)সেচ ভবন, বিএডিসি, ঢাকা।
১৬. প্রকল্প পরিচালক (আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প), বিএডিসি, শিমরাইলকান্দি, বি-বাড়িয়া।
১৭. প্রকল্প পরিচালক (কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।
১৮. কার্যক্রম পরিচালক (এগ্রো সার্ভিস সেন্টার) বিএডিসি, ঢাকা।

১৯. কার্যক্রম পরিচালক (পাট বীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
২০. কার্যক্রম পরিচালক (জাতীয় সবজি বীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
২১. কার্যক্রম পরিচালক (বীজের আপৎকালীন মজুদ), বিএডিসি, ঢাকা।
২২. কার্যক্রম পরিচালক (বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ), বিএডিসি, ঢাকা।
২৩. কার্যক্রম পরিচালক (বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নত মানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন), বিএডিসি, ঢাকা।
২৪. কার্যক্রম পরিচালক (চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন কারীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন), বিএডিসি, ঢাকা।
২৫. কর্মসূচি পরিচালক (রাংগামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, রাংগামাটি।
২৬. কর্মসূচি পরিচালক (পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলা ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, পাবনা।
২৭. কর্মসূচি পরিচালক (শেরপুর জেলা সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, জামালপুর।
২৮. কর্মসূচি পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বরকল ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি সেচ কমপ্লেক্স, শিমরাইলকান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
২৯. কর্মসূচি পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি সেচ কমপ্লেক্স, শিমরাইলকান্দি, বি-বাড়িয়া।
৩০. কর্মসূচি পরিচালক, (খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, বিএডিসি কমপ্লেক্স, শিরোমনি, খুলনা।
৩১. কর্মসূচি পরিচালক, (গোপালগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, ব্যাংক পাড়া, গোপালগঞ্জ।
৩২. কর্মসূচি পরিচালক, (ছিটমহলে উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) বিএডিসি, লালমনিরহাট।
৩৩. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি, ঢাকা: **ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
৩৪. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
৩৫. সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা/ অর্থ/ ক্ষুদ্রসেচ/ বীজ ও উদ্যান) মহোদয়ের সহ. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

মনিটরিং বিভাগ

www.badc.gov.bd

বিষয়ঃ বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা সভার (জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত) কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ নাসিরুজ্জামান, চেয়ারম্যান, বিএডিসি।
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, কৃষি ভবন, ঢাকা।
সভার তারিখ : ১৩ আগস্ট ২০১৭।
সময় : সকাল ০২:০০ ঘটিকা।

উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি জুলাই ২০১৭ মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

০১. সভার শুরুতে বিগত ১১ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০২. প্রধান (মনিটরিং) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১২টি প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩৪১.১২ কোটি টাকা; জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় প্রকল্প, কার্যক্রম ও কর্মসূচিওয়ারী দরপত্র, ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

২.১: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আহবান (সংখ্যা)	কার্যাদেশ (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	০৩	০২	০	
০২.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সারণদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাঁধন এবং সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	০৯	০	০	
০৩.	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ, মান নিরূপণ ও প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প	০২	১	০	
০৪.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প	১৫	০	০	
০৫.	ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প	০৪	০	০	
০৬.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	০৭	০৬	০	
০৭.	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	০১	০	০	
০৮.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৪	১৪	০	
০৯.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৩	১০	০	
১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়)	১২	১০	০	
১১.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন (৫ম পর্যায়)	০৮	০৮	০	
১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	০৭	০৪	০১	
	মোট	৯৫	৫৫	০১	

২.২: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়):

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	২০১৭-১৮ বছরে বরাদ্দ	জুলাই ১৭ পর্যন্ত অবমুক্ত	জুলাই ১৭ পর্যন্ত ব্যয়	ভৌত অগ্রগতি
০১.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	৪৩১.০০	০.০০	০.০০	৫%
০২.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সারগুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বিবসন এবং সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	৩১৮৯.০০	০.০০	০.০০	
০৩.	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ, মান নিরূপণ ও প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প	৫৩৩.০০	০.০০	০.০০	২০%
০৪.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প	৬০০০.০০	০.০০	০.০০	
০৫.	ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	
০৬.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	৫%
০৭.	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৮৯.০০	০.০০	০.০০	৫%
০৮.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	
০৯.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৫০০.০০	০.০০	০.০০	
১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়)	৩৮০০.০০	০.০০	০.০০	
১১.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন (৫ম পর্যায়)	৫৭০.০০	০.০০	০.০০	
১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	
	মোট	৩৪১১২.০০	০.০০	০.০০	

২.৩: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আহবান (সংখ্যা)	কার্যাদেশ (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১.	রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	০৫	০	০	
০২.	পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাজুরা ও ফরিদপুর উপজেলা ভূ- পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	০৮	০৪	০	
০৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	০৫	০৫	০	
০৪.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	০৩	০৩	০	
০৫.	গোপালগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	০২	০	০	
০৬.	খুলনা জেলা ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	০৪	০	০	
০৭.	ছিটমহলে উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি	০৪	০	০	
০৮.	শেরপুর জেলা সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	০৫	০	০	
	মোট	৩৬	১২	০	

২.৪: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহের জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি: (লক্ষ টাকা)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ	জুলাই ১৭ পর্যন্ত অবমুক্ত	জুলাই ১৭ পর্যন্ত ব্যয়
০১.	বীজ বর্ধণ খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	১৪০০.০০	০.০০	০.০০
০২.	চুক্তিবদ্ধ উৎপাদনকারীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৪৩০.০০	০.০০	০.০০
০৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৬৩৮০.০০	০.০০	০.০০
০৪.	পাট বীজ কার্যক্রম	৪০০.০০	০.০০	০.০০
০৫.	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার	৩২০.০০	০.০০	০.০০
০৬.	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম	৪৪০.০০	০.০০	০.০০
০৭.	বীজের আপেক্ষিক মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৬৩০.০০	০.০০	০.০০
মোট:		১০০০০.০০	০.০০	০.০০


২.৫: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন সেচ কর্মসূচিসমূহের জুলাই ১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি: (লক্ষ টাকা)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ	জুলাই ১৭ পর্যন্ত অবমুক্ত	জুলাই ১৭ পর্যন্ত ব্যয়	ভৌত অগ্রগতি
০১.	রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৪৭.৩৩	০.০০	০.০০	
০২.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	২৭২.০০	০.০০	০.০০	
০৩.	পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলা ডু-পরিষ্ক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৪৯.৫৫	০.০০	০.০০	
০৪.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	২৬৯.৮৬	০.০০	০.০০	
০৫.	গোপালগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	২০০.০০	০.০০	০.০০	
০৬.	খুলনা জেলা ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	১৫০.০০	০.০০	০.০০	
০৭.	ছিটমহলে উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি	৮২.৯৩	০.০০	০.০০	
০৮.	শেরপুর জেলা সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	২০০.০০	০.০০	০.০০	
মোট:		১৯৭১.৬৭	০.০০	০.০০	

০৩. উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.১	বিএডিসি কর্তৃক পুনঃখননকৃত খাল/পুকুর ও বিএডিসি'র খামারের পুকুরসমূহের উভয় পাশে উপরেরদিকে Giant Mimosa ও নিচের দিকে (পানির কাছাকাছি) Aquatic Mimosa এবং উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে তাল, খেজুর, নিমগাছ ইত্যাদি রোপণ করতে হবে। প্রতিটি খামারের পুকুরে Aquatic Mimosa রোপণ করতে হবে। পাখিলা খামারে Aquatic Mimosa এর বীজের চাষ করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/পাটবীজ), প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা), অতি. মহাব্যবস্থাপক (খামার/আলুবীজ)
৩.২	কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের খামারকে একটি আদর্শ খামার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)-কে আহবায়ক করে গঠিত কমিটি আগামী ৩১ আগস্ট ২০১৭ তারিখের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)
৩.৩	জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর ৩১ আগস্ট ২০১৭ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। বিষয়টি সদস্য পরিচালকগণ মনিটরিং করবেন।	সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান/ক্ষুদ্রসেচ), সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
৩.৪	হাওর অঞ্চলে বিআর-২৯ জাতের ধানের আবাদ নিরুৎসাহিত করতে হবে। Low land এবং High land এর (উপজেলাভিত্তিক) ডিলারদের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং Low land অর্থাৎ মূল হাওর এলাকায় বিআর-২৯ জাতের ধান বীজ বিতরণ করা যাবে না।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ)
৩.৫	খননকৃত খালের নামসহ তালিকা (২০০৯-২০১৭ পর্যন্ত) জেলা কোড ও ছবিসহ আগামী ৩১ আগস্ট ২০১৭ তারিখের মধ্যে উপপ্রধান প্রকৌশলী (মিশু) বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা), সকল প্রকল্প/কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালক
৩.৬	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মালামালের বর্তমান অবস্থানসহ তালিকা (যানবাহন, কম্পিউটার/ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, আসবাবপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) ৩১ আগস্ট ২০১৭ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর দাখিল করতে হবে এবং প্রধান (মনিটরিং)-কে অনুলিপি প্রদান করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা), সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৩.৭	বিএডিসি'র বার্ষিক প্রতিবেদনে ব্যবহারের লক্ষ্যে মানসম্মত ছবি সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনে বিএডিসি'র ক্যামেরাম্যানকে সরেজমিনে পাঠাতে হবে।	প্রধান (মনিটরিং), জনসংযোগ কর্মকর্তা

০৪. আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 মোঃ নাসিরুজ্জামান
 চেয়ারম্যান, বিএডিসি।