



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)  
কৃষি ভবন  
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।  
(মনিটরিং বিভাগ)  
[www.badc.gov.bd](http://www.badc.gov.bd)

স্মারক নং-১২.২২১.০১৪.০১.০০.০০৭.২০১৫- ৪৮৯

তারিখঃ ০৮ জুন ২০১৬।

বিষয়: সংস্থার সম্মেলন কক্ষে গত ২৫ মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ববাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন (এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত) অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ২৫ মে ২০১৬ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ববাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণীতে গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১৫ জুন ২০১৬ তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০২. সভার কার্যবিবরণী বিএডিসি'র ওয়েব সাইট এ পাওয়া যাবে।

*স্বাক্ষর*  
০৮.০৬.১৬

মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী  
প্রধান (মনিটরিং)  
বিএডিসি, ঢাকা  
ফোন: ৯৫৫০৯৪৯

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
২. প্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৩. নিয়ন্ত্রক(অডিট/হিসাব), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৪. মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়/তদন্ত/অর্থ/বীজ/সার ব্যবস্থাপনা/উদ্যান), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৫. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা/নির্মাণ), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৭. যুগ্মসচিব (সংস্থাপন/নিওক), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৮. জনসংযোগ কর্মকর্তা, জনসংযোগ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৯. প্রধান (মিশ), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
১০. কার্যক্রম পরিচালক (পাট বীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
১১. কার্যক্রম পরিচালক (এএসসি), বিএডিসি, ঢাকা।
১২. কার্যক্রম পরিচালক ( বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ), বিএডিসি, ঢাকা।
১৩. কার্যক্রম পরিচালক (বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নত মানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন), বিএডিসি, ঢাকা।
১৪. কার্যক্রম পরিচালক (চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন কারীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন), বিএডিসি, ঢাকা।
১৫. কার্যক্রম পরিচালক (জাতীয় সবজি বীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
১৬. কার্যক্রম পরিচালক (বীজের আগৎকালীন মজুদ), বিএডিসি, ঢাকা।
১৭. প্রকল্প পরিচালক (কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
১৮. প্রকল্প পরিচালক (মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৯. প্রকল্প পরিচালক (মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ কমপ্লেক্স, কালি শংকরপুর, কুষ্টিয়া।
২০. প্রকল্প পরিচালক (দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প), বিএডিসি, খামার বিভাগ, কৃষি ভবন, ঢাকা।
২১. প্রকল্প পরিচালক (খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প), সেচ ভবন, ঢাকা।

২২. প্রকল্প পরিচালক (নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
২৩. প্রকল্প পরিচালক (বিএডিসি'র বিদ্যমান সারগুদামসমূহের রক্ষনাবেক্ষণ, পূর্নবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
২৪. প্রকল্প পরিচালক (পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ কমপ্লেক্স, নুরপুর, পাবনা।
২৫. প্রকল্প পরিচালক (ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন প্রকল্প-২য় পর্যায়), বীপ্রস বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।
২৬. প্রকল্প পরিচালক (সেচ কাজে বিএডিসি'র অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
২৭. প্রকল্প কোঅর্ডিনেটর (ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টটিভিটি প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ ভবন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
২৮. প্রকল্প পরিচালক (পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প), বাড়ী নং-৭৪, খাঁন জাহান আলী রোড, দশানি (খোদা হাফেজ), বাগেরহাট।
২৯. প্রকল্প পরিচালক (পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি ভবন, জাংগালিয়া, কুমিল্লা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক (বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প), বিএডিসি, থানা পাড়া, লালমনির হাট।
৩১. প্রকল্প পরিচালক (বাংলাদেশের দক্ষিণ অববাহিকা (বরিশাল) অঞ্চলে ভূ-পরিষ্ক পানির ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পুনর্বািন প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।
৩২. প্রকল্প পরিচালক (সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, শেখঘাট, সিলেট।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক (বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প ) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) রিজিয়ন, বিএডিসি, বরিশাল।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক (জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিত করণ প্রকল্প), আলু বীজ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।
৩৫. প্রকল্প পরিচালক (বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প), গ্রন্থাগার, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক (সিলেট অঞ্চলে খাদ্যশস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প), উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।
৩৭. কর্মসূচি পরিচালক (রাংগামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, রাঙ্গামাটি রিজিয়ন, রাঙ্গামাটি।
৩৮. কর্মসূচি পরিচালক (শেরপুর জেলার শ্রীবন্দী ও ঝিনাইগাতী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, জামালপুর রিজিয়ন, জামালপুর।
৩৯. কর্মসূচি পরিচালক, (নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা, মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, নেত্রকোণা রিজিয়ন, নেত্রকোণা।
৪০. কর্মসূচি পরিচালক, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি সেচ কমপ্লেক্স, শিমরাইলকান্দি, বি-বাড়ীয়া।
৪১. কর্মসূচি পরিচালক, (খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, খুলনা রিজিয়ন, বিএডিসি কমপ্লেক্স, শিরোমনি, খুলনা।
৪২. কর্মসূচি পরিচালক, (গোপালগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, গোপালগঞ্জ রিজিয়ন, ব্যাংক পাড়া, গোপালগঞ্জ।
৪৩. কর্মসূচি পরিচালক, (ছিটমহলে উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) বিএডিসি, লালমনিরহাট রিজিয়ন, লালমনিরহাট।
৪৪. উপপ্রধান মনিটরিং ও আইসিটি সেল ইনচার্জ, মনিটরিং বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অবগতির জন্য:

৪৫. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৪৬. সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা/ অর্থ/ ক্ষুদ্রসেচ/ বীজ ও উদ্যান) মহোদয়ের সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।



## বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

মনিটরিং বিভাগ

www.badc.gov.bd

**বিষয়ঃ** বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা সভার (এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত) কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর, চেয়ারম্যান, বিএডিসি।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি ভবন।
সভার তারিখ	:	২৫ মে ২০১৬।
সময়	:	সকাল ০৯:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখানো হয়েছে

উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্ম-প্রধান (মনিটরিং) এপ্রিল ২০১৬ সময়ের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে বিগত ২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

**আলোচ্যসূচি: ২.** যুগ্ম-প্রধান (মনিটরিং) সভাকে অবহিত করেন যে, বিএডিসি'র অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভা ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগ/প্রকল্প দপ্তর হতে সময়মত এবং নিয়মিতভাবে মনিটরিং বিভাগে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিপরীতে অগ্রগতিসমূহ নির্ধারিত সময়ে অভ্যন্তরীণ এডিপি সভা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। সভাপতি, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অভ্যন্তরীণ এডিপি সভা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

**আলোচ্যসূচি: ৩.** যুগ্ম-প্রধান (মনিটরিং) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৪ টি কর্মসূচি'র (৭ টি কার্যক্রম+৭ টি কর্মসূচি) বরাদ্দ ৯২.৮৫ কোটি টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৬৯.০১ কোটি টাকা এবং উক্ত সময়ে ব্যয় হয়েছে ৬৪.০২ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৬৮.৯৪%।

সভায় কার্যক্রম/কর্মসূচির আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

**৩.১ বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কার্যক্রমের জিওবি বরাদ্দ ৯০০.০০ ও নিজস্ব ৫১৫৯.১৫ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত জিওবি অবমুক্ত হয়েছে ৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৪০৫৯.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা, যা জিওবি বরাদ্দের ৭৫%+ নিজস্ব ৩৩৩৮৪.৫৩ লক্ষ টাকা)।

**৩.২ চুক্তিবদ্ধ উৎপাদনকারীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কার্যক্রমের জিওবি বরাদ্দ ১৫৫.৫০ ও নিজস্ব ৮০.৫৫ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত জিওবি অবমুক্ত হয়েছে ১১৬.৬২ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছে ১৫৬.৯০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১১৬.৬২ লক্ষ টাকা, যা জিওবি বরাদ্দের ৭৫%+ নিজস্ব ৪০.১৯ লক্ষ টাকা)।

**৩.৩ উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কার্যক্রমের জিওবি বরাদ্দ ৫৬০০.০০ লক্ষ টাকা ও নিজস্ব ২৬১০৭.০৩ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত জিওবি অবমুক্ত হয়েছে ৪২০০.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছে ২২৯৬৬.৪১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪২০০.০০ লক্ষ টাকা, যা জিওবি বরাদ্দের ৭৫%+নিজস্ব ১৮৭৬৬.৪১ লক্ষ টাকা)।

**৩.৪ পাট বীজ কার্যক্রম:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কার্যক্রমের জিওবি বরাদ্দ ২৯০.০০ লক্ষ টাকা ও নিজস্ব ২০১৮.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত জিওবি অবমুক্ত হয়েছে ২১৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছে ১৬২৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২১৭.৫০ লক্ষ টাকা, যা জিওবি বরাদ্দের ৭৫%+নিজস্ব ১৪০৮.৫০ লক্ষ টাকা)।

**৩.৫ এগ্রো-সার্ভিস সেন্টার:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কার্যক্রমের জিওবি বরাদ্দ ১৮৪.০০ লক্ষ টাকা ও নিজস্ব ২০০.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত জিওবি অবমুক্ত হয়েছে ১৩৭.১২ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছে ২৮১.১১ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৩৭.১২ লক্ষ টাকা, যা জিওবি বরাদ্দের ৭৫%+নিজস্ব ১৪৩.৯৯ লক্ষ টাকা)।

**৩.৬ জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কার্যক্রমের জিওবি বরাদ্দ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ও নিজস্ব ৪৯০.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত জিওবি অবমুক্ত হয়েছে ২২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছে ৬১৮.৭৯ লক্ষ টাকা (জিওবি ২২৫.০০ লক্ষ টাকা, যা জিওবি বরাদ্দের ৭৫%+ নিজস্ব ৩৯৩.৭৯+ লক্ষ টাকা)।

**৩.৭ বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কার্যক্রমের জিওবি বরাদ্দ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা ও নিজস্ব ৩৪২৪.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত জিওবি অবমুক্ত হয়েছে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয় হয়েছে ১৮০৫.৭৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩০০.০০ লক্ষ টাকা, যা জিওবি বরাদ্দের ৭৫%+নিজস্ব ১৫০৫.৭৬ লক্ষ টাকা)।

**৩.৮ রাংগামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কর্মসূচির বরাদ্দ ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ২২৯.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৫২.৫৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৪৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%।

**৩.৯ শেরপুর জেলার শ্রীবন্দী ও বিনাইগাতী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কর্মসূচির বরাদ্দ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১৯০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৯০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৪৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮০%।

**৩.১০ নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা, মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কর্মসূচির বরাদ্দ ৪৭০.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৩৫২.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৮৮.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৪০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮০%।

**৩.১১: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কর্মসূচির বরাদ্দ ৯৫.১০ লক্ষ টাকা ও এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৭১.৩৩ লক্ষ টাকা। এর ভৌত অগ্রগতি ৪৫%।

**৩.১২ খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কর্মসূচির বরাদ্দ ৮০.০০ লক্ষ টাকা ও এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৬০.০০ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৪৪%।

**৩.১৩: গোপালগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কর্মসূচির বরাদ্দ ৪০.০০ লক্ষ টাকা ও এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩০.০০ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৪৫%।

### ৩.১৪ ছিটমহলে উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি:

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কর্মসূচির বরাদ্দ ২১.৩৭ লক্ষ টাকা ও এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৬.০৩ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৪০%।

**আলোচ্যসূচি: ৪.** যুগ্ম-প্রধান (মনিটরিং) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২৪ টি প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৬৬৯.৯৫ কোটি টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৩৪৭.৯৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫২% এবং উক্ত সময়ে ব্যয় হয়েছে ৩২৭.৭৪ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের প্রায় ৪৮.৯২%। তাছাড়া ২৪টি প্রকল্পে মোট ১৫০টি দরপত্রের মধ্যে এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত সকল দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

সভায় প্রকল্পওয়ারী দরপত্র, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

**৪.১ কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প:** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৯১৮১.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৫২৫০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫৭%। উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫২৪৬.৩৮ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫৭.১৪%। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯০%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের সকল ভৌত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

#### ৪.২ মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প:

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৬৬২২.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৪৭৫৭.৯৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৭২% এবং ব্যয় হয়েছে ৪৭৫৬.১৫ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৭১.৮২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের সকল ভৌত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

#### ৪.৩ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প:

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১৪১২.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৭৬৮.৭৫ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫৪% এবং ব্যয় হয়েছে ৭৩১.০৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫১.৭৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৩%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের সকল কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

#### ৪.৪ মুন্সিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প:

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৭৫% এবং ব্যয় হয়েছে ১৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৭৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের সকল ভৌত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

#### ৪.৫ দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প:

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪০৬৩.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় হয়নি। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের অর্থ ছাড় হয়েছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

#### ৪.৬ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রকল্প:

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৩১৩৬.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৭৮২.৬৫ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ২৫% এবং ব্যয় হয়েছে ৬৮৫.৪২ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ২১.৮৬%। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৮%।

#### ৪.৭ পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প:

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ২২৫০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫০% এবং ব্যয় হয়েছে ২২২৫.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৪৯.৪৪% এবং প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৮%। সভাপতি মহোদয় গোপালগঞ্জ জেলায় একটি অফিস ভবন নির্মাণের জন্য জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ০৭ জুন ২০১৬ সময়ের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

**৪.৮ নোয়াখালী জেলার সুবর্নচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ**  
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১০৫০.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৩৬% এবং ব্যয় হয়েছে ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৩৬% এবং প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৫%।

**৪.৯ বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পঃ**  
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৬৩%। উক্ত সময়ে ব্যয় হয়েছে ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৬০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%।

**৪.১০ জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ, মান নিরূপন ও প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্পঃ**  
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৩৭৪.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ২৪৩.০৬ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৬৫% এবং ব্যয় হয়েছে ২৩০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৬১.৫০%। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

**৪.১১ বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পঃ**  
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৩৪১৩.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১৭০৬.৩৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫০%। উক্ত সময়ে ব্যয় হয়েছে ১৬২২.৬৪ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৪৭.৫০%। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭০%।

**৪.১২ সেচ কাজে বিএডিসি'র অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ প্রকল্পঃ**  
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২৯৫০.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫১% এবং ব্যয় হয়েছে ১৪৯০.৪০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫০.৫২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯০%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের সকল ভৌত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

**৪.১৩ পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পঃ**  
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২৯৫০.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ২২৫০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৭৬% এবং ব্যয় হয়েছে ১৮১৮.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৬১.৬৩% এবং প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯০%।

**৪.১৪ পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পঃ**  
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা। যার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ২৬২৫.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৭৩% এবং ব্যয় হয়েছে ২৫১২.৬৬ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৬৯.৮০% এবং প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

**৪.১৫ বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পঃ**  
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১০৪১.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৮৫৫.৭৫ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৮২%। ব্যয় হয়েছে ৬৬৬.৪২ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৬৪.০২%। উক্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮৭%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

**৪.১৬ সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পঃ**  
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪০০০.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ২২৫০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫৬% এবং ব্যয় হয়েছে ২০০২.৫০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫০.০৬%। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮০%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

**৪.১৭ বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২০০০.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৬৩% এবং ব্যয় হয়েছে ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৬৩%, ভৌত অগ্রগতি ৯০%।

**৪.১৮ বাংলাদেশের দক্ষিণ অববাহিকা (বরিশাল) অঞ্চলে ডু-পরিষ্ক পানির ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পুনর্বাসন প্রকল্প:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪২৩.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ২৭৪.২১ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৬৫% এবং ব্যয় হয়েছে ১৫৪.৬০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৩৬.৫৫%। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

**৪.১৯ সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২৩০.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১৬১.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৭০% এবং ব্যয় হয়েছে ১৪১.৭২ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৬১৪.৬২%। ভৌত অগ্রগতি ৭৫%।

**৪.২০ খান, গম, ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৬৯০০.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৪৩% এবং ব্যয় হয়েছে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা, যা আরএডিপি বরাদ্দের ৪৩%। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৫%।

**৪.২১: ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ডু-উপরিষ্ক পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১৬০০.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত সময়ে অবমুক্ত হয়েছে ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৪৭% এবং ব্যয় হয়েছে ১৯২.৬৩ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ১২.০৪%। প্রকল্পে ভৌত অগ্রগতি ৬০%।

**৪.২২: আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ ২৬০.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৬০%।

**৪.২৩: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডু-উপরিষ্ক পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২৯০.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় হয়নি। এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৫০%।


**৪.২৪: ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকশই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প:**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে এপ্রিল ২০১৬ সময় পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় হয়নি। এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭০%।

৫. বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃনং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৫.১	ছিটমহলবাসীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিএডিসি কর্তৃক বীজ, সার ও সেচসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সার), প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা), কর্মসূচি পরিচালক (ছিটমহলে উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি)
৫.২	বিএমটিএফ/বিডিপি/বাংলাদেশ নেভী এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামাল ও সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে মনিটরিং এবং গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা), প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৫.৩	গোপালগঞ্জ জেলায় 'পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের' মাধ্যমে বিএডিসি'র একটি অফিস ভবন নির্মাণের জন্য জমি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ০৭ জুন ২০১৬ সময়ের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ- বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প)
৫.৪	ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় নির্মাণাধীন বেরিড পাইপের সাথে ফিতাপাইপ সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।	ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক (সকল)
৫.৫	IMED প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে ও অন্যান্য সকল প্রতিবেদন যথাসময়ে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক

৬. সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

  
 মোঃ শফিকুল হোসেন লুক্কর  
 চেয়ারম্যান  
 বিএডিসি।