



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

মনিটরিং বিভাগ

www.badc.gov.bd

স্মারক নং-১২.২২১.০১৪.০১.০১.০০৭.২০১৬-২১১

তারিখঃ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬।

বিষয়: সংস্থার সম্মেলন কক্ষে গত ০৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন (নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত) অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

গত ০৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়নামীন এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ববাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণীতে গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০২. সভার কার্যবিবরণী বিএডিসি'র ওয়েব সাইট এ পাওয়া যাবে।

মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী

প্রধান, মনিটরিং (চলতি দায়িত্ব)

বিএডিসি, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৫০৯৪৯

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব/প্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা।
২. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/উদ্যান/সার ব্যবস্থাপনা/এএসসি/পাটবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা/নির্মাণ), বিএডিসি, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ/খামার) বিএডিসি, ঢাকা।
৫. প্রধান (মিশু), বিএডিসি, ঢাকা।
৬. প্রকল্প পরিচালক (মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ ভবন, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
৭. প্রকল্প পরিচালক (মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ কমপ্লেক্স, কালি শংকরপুর, কুষ্টিয়া।
৮. প্রকল্প পরিচালক (দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প), বিএডিসি, খামার বিভাগ, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৯. প্রকল্প পরিচালক (খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প), বিএডিসি সেচ ভবন, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক (নোয়াখালী জেলার সূবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
১১. প্রকল্প পরিচালক (বিএডিসি'র বিদ্যমান সারগুদামসমূহের রক্ষনাবেক্ষণ, পূর্নবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক (পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ কমপ্লেক্স, নূরপুর, পাবনা।
১৩. প্রকল্প পরিচালক (ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন প্রকল্প-২য় পর্যায়) বীপ্রস বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প কোঅর্ডিনেটর (ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টটিভিটি প্রকল্প), বিএডিসি, সেচ ভবন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
১৫. প্রকল্প পরিচালক (পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প), বাড়ী নং-৭৪, খাঁন জাহান আলী রোড, দশানি (খোদা হাফেজ), বাগেরহাট।

১৬. প্রকল্প পরিচালক (পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি ভবন, জাংগালিয়া, কুমিল্লা।
১৭. প্রকল্প পরিচালক (বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প), বিএডিসি, থানা পাড়া, লালমনির হাট।
১৮. প্রকল্প পরিচালক (সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, শেখঘাট, সিলেট।
১৯. প্রকল্প পরিচালক (বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) রিজিয়ন, বিএডিসি, বরিশাল।
২০. প্রকল্প পরিচালক (জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিত করণ প্রকল্প), আলু বীজ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।
২১. প্রকল্প পরিচালক (বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
২২. প্রকল্প পরিচালক (সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প), উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।
২৩. প্রকল্প পরিচালক (ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প) সেচ ভবন, বিএডিসি, ঢাকা।
২৪. প্রকল্প পরিচালক (আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প), বিএডিসি, শিমরাইলকান্দি, বি-বাড়িয়া।
২৫. কার্যক্রম পরিচালক (এগ্রো সার্ভিস সেন্টার) বিএডিসি, ঢাকা।
২৬. কার্যক্রম পরিচালক (পাট বীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
২৭. কার্যক্রম পরিচালক (জাতীয় সবজি বীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
২৮. কার্যক্রম পরিচালক (বীজের আপেক্ষিক মজুদ), বিএডিসি, ঢাকা।
২৯. কার্যক্রম পরিচালক (বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ), বিএডিসি, ঢাকা।
৩০. কার্যক্রম পরিচালক (বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নত মানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন), বিএডিসি, ঢাকা।
৩১. কার্যক্রম পরিচালক (চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন কারীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন), বিএডিসি, ঢাকা।
৩২. কর্মসূচি পরিচালক (রাংগামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, রাংগামাটি রিজিয়ন, ভেদভেদি, রাংগামাটি।
৩৩. কর্মসূচি পরিচালক (শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী ও কিনাইগাতী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, জামালপুর রিজিয়ন, জামালপুর।
৩৪. কর্মসূচি পরিচালক (শেরপুর জেলা সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, জামালপুর রিজিয়ন, জামালপুর।
৩৫. কর্মসূচি পরিচালক, (নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা, মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, নেত্রকোণা রিজিয়ন, নেত্রকোণা।
৩৬. কর্মসূচি পরিচালক, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি সেচ কমপ্লেক্স, শিমরাইলকান্দি, বি-বাড়িয়া।
৩৭. কর্মসূচি পরিচালক, (খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, খুলনা রিজিয়ন, বিএডিসি কমপ্লেক্স, শিরোমনি, খুলনা।
৩৮. কর্মসূচি পরিচালক, (গোপালগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, গোপালগঞ্জ রিজিয়ন, ব্যাংক পাড়া, গোপালগঞ্জ।
৩৯. কর্মসূচি পরিচালক, (ছিটমহলে উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) বিএডিসি, লালমনিরহাট রিজিয়ন, লালমনিরহাট।
৪০. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, মনিটরিং বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা: ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সদস্য অবগতির জন্য:

১. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
২. সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা/ অর্থ/ ক্ষুদ্রসেচ/ বীজ ও উদ্যান) মহোদয়ের সহ. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

মনিটরিং বিভাগ

www.badc.gov.bd

বিষয়ঃ বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা সভার (নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত) কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ নাসিরুজ্জামান, চেয়ারম্যান, বিএডিসি।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি ভবন।
সভার তারিখ	:	০৮ ডিসেম্বর ২০১৬।
সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকা।

উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি নভেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে বিগত ১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি: ২. প্রধান (মনিটরিং) সভাকে অবহিত করেন যে, বিএডিসি'র অভ্যন্তরীণ এডিপি পর্যালোচনা সভা ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং আইএমইডি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগ/প্রকল্প দপ্তর হতে সময়মত এবং নিয়মিতভাবে মনিটরিং বিভাগে পাওয়া যাচ্ছেনা। ফলে অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ নির্ধারিত সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভ্যন্তরীণ এডিপি সভা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন, প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন, ই-টেন্ডার সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং আইএমইডি প্রতিবেদন ইত্যাদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচি: ৩. প্রধান (মনিটরিং) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২১ টি প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৬০৬.৩৩ কোটি টাকা; নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২১১.০৪ কোটি টাকা এবং উক্ত সময়ে ব্যয় হয়েছে ১৫১.৪৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ২৪.৯৭%।

সভায় প্রকল্পওয়ারী দরপত্র, ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিয়োক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

৩.১: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আহ্বান (সংখ্যা)	কার্যাদেশ (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১.	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	২	২	১	
০২.	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	১৫	১৫	১২	-
০৩.	দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প	৫	৫	৫	-
০৪.	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	৩	৩	৩	
০৫.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	৩	৩	৩	
০৬.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সারগুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বিবসন এবং সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	১৪	১৪	১১	
০৭.	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ, মান নিরূপণ ও প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প	৪	৪	৪	
০৮.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প	২৬	২৬	২০	
০৯.	ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প	৬	৬	২	
১০.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	৮	৮	৭	
১১.	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৪	৪	-	

১৩.	পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৭	৭	৭	
১৪.	বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	২	২	২	
১৫.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২৬	২৬	৯	
১৬.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১১	১১	৬	
১৭.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়)	২৬	২৬	২০	
১৮.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন (৫ম পর্যায়)	৭	৭	৬	
১৯.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	৬	৬	২	
২০.	মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (IDB)				চলতি অর্থ বছরে দরপত্রের কার্যক্রম নেই।
২১.	ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টাভিটি প্রকল্প				চলতি অর্থ বছরে দরপত্রের কার্যক্রম নেই।
মোট		১৮৭	১৭৭	১২০	

৩.২: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়):


ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দ	নভেম্বর ১৬ পর্যন্ত অবমুক্ত	নভেম্বর ১৬ পর্যন্ত ব্যয়	ভৌত অগ্রগতি
০১.	মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (IDB)	৩৩৩৩৪.০০	১২৭৬.৭৫ (৩৮.২৯%)	১২৭৩.৩৯ (৩৮.১৯%)	৮০%
০২.	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	৪৫০.৫৬	১১২.৬৪ (২৫%)	৯১.০০ (২০%)	৩২%
০৩.	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	২৬০০.০০	১৩০০.০০ (৫০%)	৯৩৬.৫৫ (৩৬.০২%)	৪৫%
০৪.	দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প	৬২৯৫.০০	৩১৪৭.৫০ (৫০%)	১৩১৮.৯৭ (২০.৯৫%)	৪৫%
০৫.	ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টাভিটি প্রকল্প	৩৭৫.০০	২২৩.২৫ (৬০%)	১০১.৪২ (২৭.৩০%)	৯৫%
০৬.	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	৩৫০০.০০	৮৭৫.০০ (২৫%)	৬০০.০০ (১৭.১৪%)	৪০%
০৭.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	৭৫০.০০	১৮৭.৫০ (২৫%)	১৮৭.৫০ (২৫%)	৪৬%
০৮.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সারগুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বিবসন এবং সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	৬০০০.০০	১৫০০.০০ (২৫%)	১৫০০.০০ (২৫%)	৩৩%
০৯.	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প	১০০০.০০	৫০০.০০ (৫০%)	৩০০.০০ (৩০%)	৫৫%
১০.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প	৭০০০.০০	৩৫০০.০০ (৫০%)	২৬২৫.১৫ (৩৭.৫০%)	৫৫%
১১.	ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প	৫০০০.০০	২৫০০.০০ (৫০%)	১৯০০.০০ (৩৮%)	৪০%
১২.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	৩০০০.০০	৭৫০.০০ (২৫%)	৭৫০.০০ (২৫%)	৩৬%
১৩.	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	২৮০.০০	৭০.০০ (২৫%)	৫.২০ (১.৮৬%)	৩০%
১৪.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৩২০০.০০	-	-	১৫%
১৫.	পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	১৮৭৮.০০	৪৬৯.৫০ (২৫%)	৪৬৯.৫০ (২৫%)	৩০%
১৬.	বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	৫৫১.০০	১৩৭.৭৫ (২৫%)	১৩৭.৭৫ (২০.১৫%)	৪০%

১৭.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩০০০.০০	৭৫০.০০ (২৫%)	৬০৪.০২ (২০.১৩%)	৩০%
১৮.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২৮০০.০০	১৪০০.০০ (৫০%)	৬৮৬.০০ (২৪.৫০%)	৩৫%
১৯.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়)	৪৩০০.০০	১০৭৫.০০ (২৫%)	৯১৩.৭৫ (২১.২৫%)	৩২%
২০.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন (৫ম পর্যায়)	৬২০.০০	১৫৫.০০ (২৫%)	৮৭.৪৭ (১৪.১১%)	৩৮%
২১.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	৪৭০০.০০	১১৭৫.০০ (২৫%)	৬৫৮.০০ (১৪%)	২০%
মোট		৬০৬৩৩.২১	২১১০৪.৮৯ (৩৪.৮০%)	১৫১৪৫.৮৫ (২৪.৯৭%)	

৪. উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৪.১	প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন/এডিপি সভা সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন যথাসময়ে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	মহাব্যব.(বীজ), প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা/নির্মাণ), প্রধান (পরিকল্পনা), প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক
৪.২	পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)' এর সভা করতে হবে।	প্রধান (পরিকল্পনা)
৪.৩	প্রস্তুতকৃত ছায়া প্রকল্পগুলো পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান (পরিকল্পনা)/প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক
৪.৪	আগামী জুন/১৭ মাসে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে একটি করে ছায়া প্রকল্প তৈরি করে রাখতে হবে, যাতে চাহিবামাত্র তা কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যায়।	প্রধান (পরিকল্পনা), প্রধান প্রকৌ.(ক্ষুদ্রসেচ), মহাব্যবস্থাপক (বীজ/উদ্যান/সার ব্যবস্থাপনা)
৪.৫	বিএডিসি কর্তৃক খননকৃত খালসমূহের উভয়পাশে এবং উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে তাল, খেঁজুর, নিমগাছ ও Aquatic Mimosa ইত্যাদি রোপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা), মহাব্যব. (উদ্যান),
৪.৬	সেচকাজে প্রতিটি গভীর নলকূপের সাথে বেরিড পাইপ ও প্রিপেইড মিটার স্থাপন এবং সেচ সম্প্রসারণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/সওকা), সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক
৪.৭	উন্নত জাতের সুপারী গাছের মাতৃবাগান করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/এএসসি)
৪.৮	বিএডিসি'র পরিত্যক্ত, জরাজীর্ণ ভবন, দেয়াল ও অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত সংক্রান্ত একটি প্রকল্প প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য নির্মাণ বিভাগকে ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে।	প্রধান (পরিকল্পনা), প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ)
৪.৯	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক অর্থ বছর শেষে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	প্রধান, মনিটরিং ও সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রধান

৫. আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 (মোঃ নাসিরুজ্জামান)
 চেয়ারম্যান, বিএডিসি।