



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.২২১.০৬.০০৩.২২- ৩৬৮

তারিখ: ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২।

বিষয়: বিএডিসি'র প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

বিএডিসি'র ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা বিগত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে ডিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী এসাথে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ অক্টোবর, ২০২২ তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(স্বাক্ষর)
২৮.৯.২২

মো. আ. ছাত্তার গাজী

প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি

ফোন: ২২৩৩৮০৯৪৯

ই-মেইল: monitoringbadc@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা/ অর্থ/ বীজ ও উদ্যান/ ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা।
০২. সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
০৩. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/ উদ্যান/ সার ব্যবস্থাপনা/ অর্থ/ এএসসি/ পাটবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
০৪. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/নির্মাণ/ সওকা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৫. প্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৬. অতি. মহাব্যবস্থাপক (বীবি/ খামার/ আলুবীজ/ বীপ্রস/ ক.প্রো.), বিএডিসি, ঢাকা।
০৭. উপপ্রধান প্রকৌশলী (জওঅ/ মিশু), বিএডিসি, ঢাকা।
০৮. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি, ঢাকা: ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।
০৯. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা: চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
১০. প্রকল্প পরিচালক, নোয়াখালী-ফেনী-লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, নোয়াখালী।
১১. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকা।
১৩. কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর, স্মারকহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ), বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প পরিচালক, সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকা।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, সেচভবন, ঢাকা।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), বিএডিসি।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।

১৮. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, বিএডিসি।
১৯. প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প, বিএডিসি।
২০. প্রকল্প পরিচালক, মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
২১. প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, কুষ্টিয়া।
২২. প্রকল্প পরিচালক, মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প বিএডিসি, ঢাকা।
২৩. প্রকল্প পরিচালক, নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকা।
২৪. প্রকল্প সমন্বয়ক, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।
২৫. প্রকল্প সমন্বয়ক, ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (বিএডিসি অঙ্গ)।
২৬. ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, ঢাকার মিরপুরস্থ দাবুস সালাম ও পল্লবী এলাকায় বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ফ্লাট নির্মাণ প্রকল্প।
২৭. ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, পাহাড়ি অঞ্চলে সেচ সমস্যা দূরীকরণার্থে মাইক্রো লেভেল সেচ ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রকল্প।
২৮. কর্মসূচি পরিচালক, চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি।
২৯. কর্মসূচি পরিচালক, মধুপুর হটিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি, বিএডিসি, মধুপুর, টাঙ্গাইল।



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

বিষয়ঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বিএডিসি'র প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত) উপর অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি।

ভিডিও কনফারেন্সের তারিখ : ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২।

সময় : দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা।

ভিডিও কনফারেন্স সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী, প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি আগস্ট, ২০২২ মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

০২. সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন বিএডিসি'র ১৭টি প্রকল্পে এডিপি বরাদ্দ ১১২৩.৮৯ কোটি টাকা; অবমুক্ত হয়েছে ৮৯.৯৮ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৯.৮১ কোটি টাকা; যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৩%। সভায় প্রকল্প ও কর্মসূচিওয়ারী দরপত্র, ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

২.১: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ
০১.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	ডিসে. ১৭-ডিসে ২২	৪	০	০
০২.	বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই-১৮-জুন ২৩	৪	০	০
০৩.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টো ১৮-জুন ২৩	২৪	০	০
০৪.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টো ১৮-ডিসে ২২	২০	০	০
০৫.	শ্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই-১৮- জুন ২৪	১৫	০	০
০৬.	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	২৭	৪	০
০৭.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	১৭	৭	০
০৮.	পাবনা-নাটোর- সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ১৯-জুন ২৪	২৪	০	০
০৯.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০- জুন ২৫	১৫	১৫	০
১০.	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই ২০-জুন ২৩	০	০	০
১১.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	জুলাই ১৮-জুন ২৩	০	০	০
১২.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই ১৯- জুন ২৪	২০	০	০
১৩.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে ১৯- জুন.২৪	১০	০	০
১৪.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল ২০-ডিসে ২৪	২	০	০
১৫.	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প	জুলাই ২০-জুন ২৪	৫	০	০
১৬.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই ২০-জুন ২৫	২	০	০
১৭.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই ২১-জুন ২৫	৫	২	০
মোট=			১৯৪	২৮	০

২.২: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২২-২৩)	অর্থ অবমুক্তি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
								আর্থিক	ভৌত (%)
০১.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	ডিসে. ১৭-ডিসে ২২	১৬৪.৫১	১১.৬১	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%	১৫২.৬৯ (৯৩%)	৯৪%
০২.	বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই ১৮-জুন ২৩	২২০.০৩	৬১.৪৮	১৫.৩৭ (২৫%)	৪.৬২ (৮%)	১৫%	১৬৩.১৬ (৭৪%)	৮২%
০৩.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টো. ১৮-জুন ২৩	৮২.৬৩	২১.২৭	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%	৬০.৯৭ (৭৪%)	৭৮%
০৪.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টো. ১৮-ডিসে ২২	১৩৬.৭৩	৫১.৯৩	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১৫%	৮৪.৪৯ (৬২%)	৮০%
০৫.	স্মলহোস্টার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই ১৮- জুন ২৪	৩৩০.১৬	৬০.৫৯	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%	১৪৬.৫৩ (৪৪%)	৪৬%
০৬.	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	৩৬৫.৪৬	১৫৬.৮৫	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%	১৬১.১২ (৪৪%)	৫৫%
০৭.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	২০০.৬০	৯০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১৫%	৭৭.৮৫ (৩৯%)	৪০%
০৮.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	৫৬০.৫৩	১৮৩.৪৩	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১৫%	১৯৩.৪৯ (৩৫%)	৪২%
০৯.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০- জুন ২৫	২৩১.৩৩	৬৬.৪১	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১৬%	৮৬.৯১ (৩৮%)	৩৮%
১০.	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই ২০-জুন ২৩	০.৪৪	০.০৪	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%	০.৩৮ (৮৬%)	৮০%
১১.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজিবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	জুলাই ১৮-জুন ২৩	৩৯.৬০	৪.১৫	০.৭৮ (১৯%)	০.২২ (৫%)	১৭%	২৭.৪১ (৮২%)	৯১%
১২.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই ১৯- জুন ২৪	৩১১.০০	১১৯.৬৩	২২.৪০ (২৯%)	০.৩৩ (০.২৮%)	১০%	১৩১.২০ (৪২%)	৫০%
১৩.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে. ১৯- জুন ২৪	৬৮৮.২১	২৪৬.৯৩	৪৬.৩০ (১৯%)	২৩.১৫ (৯%)	১৭%	২৮৫.৩৮ (৪১%)	৫০%
১৪.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল ২০-ডিসে ২৪	৪০.১৪	৪.০০	০.৭৫ (১৯%)	০.৪০ (১০%)	১৫%	২১.৬৩ (৫৪%)	৬২%
১৫.	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প।	জুলাই ২০-জুন ২৪	৬০.৫০	১৫.৭৩	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১২%	৩৩.৮৩ (৫৬%)	৫৮%
১৬.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই ২০-জুন ২৫	২০.৪৪	৬.৫০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%	৭.০১ (৩৪%)	৪৪%
১৭.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই ২১-জুন ২৫	৭২.৩৫	২৩.৩৪	৪.৩৮ (১৯%)	১.০৯ (৫%)	৩০%	১১.০৮ (১৫%)	২৬%
মোট=				১১২৩.৮৯	৮৯.৯৮ (৮%)	২৯.৮১ (৩%)			

২.৩: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ
০১.	চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি	৬	০	০
০২.	মধুপুর হটিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি।	৭	২	০
মোট=		১৩	২	০

২.৪: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয়	বরাদ্দ ২০২২-২৩	অর্থ অবমুক্তি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	ভৌত
০১.	চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি	৭.৫৩	২.৮০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%	৪.৭০ (৬২.৩৭%)	৭৫%
০২.	মধুপুর হটিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি।	২.৩৮	০.৮৯	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৮%	১.৪৯ (৬২.৫৯%)	৭৬%
মোট=			৯.৯১	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)			

০৩. উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	মিরপুরে বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে দ্রুত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।
৩.২	পাহাড়ি অঞ্চলে সেচ সমস্যা দূরীকরণার্থে মাইক্রো লেভেল সেচ ব্যবস্থা জোরদারকরণ সংক্রান্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিপিপি দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), জনাব মোহাম্মদ সাহেদ, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।
৩.৩	নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে রেখে জরুরি ভিত্তিতে একটি নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ ৩১ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (সার/ বীজ/ উদ্যান), প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/ নির্মাণ/ সওকা), প্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা।
৩.৪	বেরিড পাইপ নির্মাণধর্মী প্রকল্পসহ জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ফলোআপ প্রকল্প প্রণয়নপূর্বক জরুরিভিত্তিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/ সওকা), মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), প্রধান (পরিকল্পনা), সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৫	বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত সচল ও অকেজো সোলার প্যানেলের তালিকা করতে হবে। অকেজো সোলার প্যানেল সচলের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সোলার প্যানেলের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সোলার প্যানেল নেট মিটারিং এর আওতায় এনে জাতীয় গ্রিডে সংযোগ স্থাপন ব্যয়বহুল বিধায় বিষয়টি অবহিত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/ সওকা), সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৬	বিএডিসি কর্তৃক খননকৃত খালগুলোর অঞ্চলভিত্তিক তালিকা করতে হবে। কোন অঞ্চলের খাল কতদিন পরপর পুনঃখনন করতে হবে সে বিষয়ে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/ সওকা), বিএডিসি।

আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


26-02-2022
(এ এফ এম হায়াতুল্লাহ)
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।