



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.২২১.০৬.০০৩.২২- ১১৯

তারিখ: ৩০ মার্চ, ২০২৩।

বিষয়: বিএডিসি'র প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

বিএডিসি'র ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্প, রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা বিগত ২৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী এসাথে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৬ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মো. আ. ছাত্তার গাজী
৩০.০৬.২৩

মো. আ. ছাত্তার গাজী

প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি

ফোন: ২২৩৩৮০৯৪৯

ই-মেইল: monitoringbadc@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সদস্য পরিচালক (অর্থ/ সার ব্যবস্থাপনা/ বীজ ও উদ্যান/ ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা।
০২. সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
০৩. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/ উদ্যান/ সার ব্যবস্থাপনা/ অর্থ/ এএসসি/ পাটবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
০৪. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/নির্মাণ/ সওকা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৫. প্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৬. অতি. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ- পশ্চিমাঞ্চল), বিএডিসি, ঢাকা।
০৭. যুগ্মপরিচালক (নিওক/সওব্য/সাধারণ পরিচর্যা/ সংস্থাপন)/ জনসংযোগ কর্মকর্তা / উপপ্রধান প্রকৌশলী (জওঅ/ শিশু), বিএডিসি, ঢাকা।
০৮. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি, ঢাকা: ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।
০৯. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা: চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
১০. প্রকল্প পরিচালক, নোয়াখালী-ফেনী-লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, নোয়াখালী।
১১. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকা।
১৩. কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভিনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ), বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প পরিচালক, সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকা।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, সেচভবন, ঢাকা।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), বিএডিসি।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা-টাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।

১৮. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, বিএডিসি।
১৯. প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প, বিএডিসি।
২০. প্রকল্প পরিচালক, মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
২১. প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, কুষ্টিয়া।
২২. প্রকল্প পরিচালক, মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
২৩. প্রকল্প পরিচালক, নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
২৪. প্রকল্প পরিচালক, Pilot Research Project on Irrigation Water Management and Web-based Agricultural Information System for Bangladesh (WEB-AIS)
২৫. প্রকল্প পরিচালক, আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৭. প্রকল্প সমন্বয়ক, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঞ্চ)।
২৮. প্রকল্প সমন্বয়ক, ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (বিএডিসি অঞ্চ)
২৯. কর্মসূচি পরিচালক, চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি, বিএডিসি।
৩০. কর্মসূচি পরিচালক, মধুপুর হটিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি, মধুপুর, টাঙ্গাইল।
৩১. কার্যক্রম পরিচালক, বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩২. কার্যক্রম পরিচালক, চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৩. কার্যক্রম পরিচালক, উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৪. কার্যক্রম পরিচালক, পাটবীজ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৫. কার্যক্রম পরিচালক, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৬. কার্যক্রম পরিচালক, জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৭. কার্যক্রম পরিচালক, বীজের আপেক্ষিক মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বিএডিসি।



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

বিষয়ঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বিএডিসি'র প্রকল্প, রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত) ওপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : আব্দুল্লাহ সাব্বাদ এনডিসি, চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি।

তারিখ : ২৭ মার্চ, ২০২৩।

সময় : বেলা ১২:০০ ঘটিকা।

সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মো. আ. ছাত্তার গাজী, প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

০২. সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন বিএডিসি'র ১৭টি প্রকল্পে এডিপি বরাদ্দ ১১২৩.৮৯ কোটি টাকা; অবমুক্ত হয়েছে ৪৬৭.৮৫ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪১৯.২৮ কোটি টাকা; যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৩৭%। সভায় প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমওয়ারী দরপত্র, ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

২.১: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	
০১.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	ডিসে. ১৭-জুন ২৩	৪	৪	৪	
০২.	বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই-১৮-জুন ২৩	৪	৪	৪	
০৩.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টো ১৮-জুন ২৩	২৪	২৪	২৪	
০৪.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টো.১৮-জুন ২৩	১৯	১৯	১৯	
০৫.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই.১৮- জুন ২৪	১৫	১৫	১৫	
০৬.	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	২৭	২৭	২৭	
০৭.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	১৭	১৭	১৭	
০৮.	পাবনা-নাটোর- সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ১৯-জুন ২৪	২৪	২৪	২৪	
০৯.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০- জুন ২৫	১৫	১৫	১৪	
১০.	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই ২০-জুন ২৩	০	০	০	
১১.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	জুলাই ১৮-জুন ২৪	০	০	০	
১২.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই ১৯- জুন ২৫	৩৩	৩৩	০	
১৩.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে ১৯- জুন.২৪	১০	১০	১০	
১৪.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল ২০-ডিসে ২৪	০	০	০	
১৫.	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প	জুলাই ২০-জুন ২৪	৬	৬	৬	
১৬.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই ২০-জুন ২৫	১	১	১	
১৭.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই ২১-জুন ২৫	৫	৩	২	
১৮.	Pilot Research Project on Irrigation Water Management and Web-based Agricultural Information System for Bangladesh (WEB-AIS)	জুলাই ২১- জুন ২৬	৩	৩	২	
১৯.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প	জুলাই ২২- জুন ২৫	৬	২	২	
২০.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	মার্চ ২২- জুন ২৬	০	০	০	
			মোট=	২১৩	২০৭	১৭১

২.২: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২২-২৩)	অর্থ অবমুক্ত	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি (%)	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	
								আর্থিক	ভৌত (%)
০১.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	ডিসে. ১৭-জুন ২৩	১৬৪.৫১	১১.৬১	৫.৮১ (৫০%)	৫.৮১ (৫০%)	৭০%	১৫৮.৪৯ (৯৬%)	৯৮%
০২.	বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই ১৮-জুন ২৩	২২০.০৩	৬১.৪৮	৩০.৭৪ (৫০%)	২৪.৭৯ (৪০%)	৫৪%	১৮৩.৩৩ (৮৩%)	৮৫%
০৩.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টো. ১৮-জুন ২৩	৮২.৬৩	২১.২৭	১০.৬৪ (৫০%)	১০.১০ (৪৭%)	৭১%	৭০.৮৭ (৮৬%)	৯০%
০৪.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টো. ১৮-জুন ২৩	১৩৬.৭৩	৫১.৯৩	২৫.১০ (৪৮%)	২৩.৭৩ (৪৬%)	৬০%	১০৮.১৮ (৭৯%)	৮৭%
০৫.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অংশ)।	জুলাই ১৮- জুন ২৪	৩৩০.১৬	৬০.৫৯	৩৫.০৯ (৫৮%)	৩১.০৩ (৫১%)	৬৫%	১৭৭.৫৬ (৪৪%)	৫৫%
০৬.	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	৩৬৫.৪৬	১৫৬.৮৫	৫৮.৮২ (৩৮%)	৫৭.৯৯ (৩৭%)	৭২%	২১৯.১১ (৬০%)	৭৩%
০৭.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	২০০.৬০	৯০.০০	৫০.৬৩ (৫৬%)	৪০.৫০ (৪৫%)	৭০%	১১৮.৩৫ (৫৯%)	৬০%
০৮.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ডুউপরিষ্প পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	৫৬০.৫৩	১৮৩.৪৩	৬৮.৭৯ (৩৮%)	৬২.১২ (৩৪%)	৬০%	২৫৫.৬১ (৪৬%)	৫৫%
০৯.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০- জুন ২৫	২৩১.৩৩	৬৬.৪১	২৪.৯০ (৩৭%)	২৩.৬৬ (৩৬%)	৬৫%	১১০.৫৭ (৪৮%)	৪৯%
১০.	ডুগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অংশ)।	জুলাই ২০-জুন ২৩	০.৪৪	০.০৪	০.০২৫ (৩৮%)	০.০১৩ (৩৩%)	৭৫%	০.৩৯ (৮৯%)	৯৫%
১১.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইট্রিড সবজিবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	জুলাই ১৮-জুন ২৪	৪১.২১	৪.১৫	১.৫৬ (৩৮%)	১.৫৬ (৩৮%)	৬৬%	২৮.৭৫ (৭০%)	৮১%
১২.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই ১৯- জুন ২৫	৩৫০.৮৮	১১৯.৬৩	৪৪.৮০ (৩৭%)	৩০.৪৪ (২৫%)	৫০%	১৬৩.৬১ (৪৭%)	৫৬%
১৩.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে. ১৯- জুন ২৪	৬৮৮.২১	২৪৬.৯৩	৯২.৬০ (৩৮%)	৯২.৬০ (৩৮%)	৭০%	৪৪৭.০৭ (৬৫%)	৭২%
১৪.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল ২০-ডিসে ২৪	৪০.১৪	৪.০০	১.৫০ (৩৮%)	১.৫০ (৩৮%)	৬৫%	২২.৭৩ (৫৭%)	৬৭%
১৫.	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প।	জুলাই ২০-জুন ২৪	৬০.৫০	১৫.৭৩	৫.৯০ (৩৮%)	৫.৯০ (৩৮%)	৬৮%	৩৯.৫৯ (৬৫%)	৬৭%
১৬.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অংশ)।	জুলাই ২০-জুন ২৫	২০.৪৪	৬.৫০	২.২০ (৩৪%)	২.১৯ (৩৪%)	৬৫%	৯.২০ (৪৫%)	৫৫%
১৭.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই ২১-জুন ২৫	৭২.৩৫	২৩.৩৪	৮.৭৫ (৩৭%)	৫.৩৫ (২৩%)	৬১%	১৫.৩৩ (২১%)	৩৮%
মোট=				১১২৩.৮৯	৪৬৭.৮৫ (৪২%)	৪১৯.২৮ (৩৭%)			

২.৩: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	লক্ষ্যমাত্রা	আহ্বান	কার্যাদেশ
০১.	চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি	৬	৬	৬
০২.	মধুপুর হটিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি।	৭	৪	৪
মোট=		১৩	১০	১০

২.৪: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)


ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	প্রকল্পিত ব্যয়	বরাদ্দ ২০২২-২৩	অর্থ অবমুক্ত	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত (%)	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	
							আর্থিক	ভৌত
০১.	চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি	৭.৫৩	২.৮০	১.৪০ (৫০%)	১.৪০ (৫০%)	৬০%	৬.১০ (৮১%)	৯০%
০২.	মধুপুর হটিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি।	২.৩৮	০.৮৯	০.২০ (২৩%)	০.১৫ (১৭%)	৪৭%	১.৬৪ (৬৯%)	৮৫%
মোট=			৩.৬৯	১.৬০ (৪৩%)	১.৫৫ (৪২%)			

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	বরাদ্দ (২০২২-২৩)			ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
০১.	বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	১৬.৫০	৭৬.০০	৯২.৫০	৬৭.২২ (৭৩%)	৬২.৬৩ (৬৮%)	৬৮%
০২.	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	৪.৫০	৭.৫০	১২.০০	৮.২৪ (৬৯%)	৭.৮৮ (৬৬%)	৭৭%
০৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম।	৯৬.০০	৩৯১.০০	৪৮৭.০০	৩৬০.৯৯ (৭৪%)	৩৪৯.৬৫ (৭২%)	৭২%
০৪.	পাটবীজ কার্যক্রম।	১০.০০	৩২.৬৩	৪২.৬৩	৩১.৩৩ (৭৩%)	২৬.৫৪ (৬২%)	৮০%
০৫.	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম।	৭.৫০	৫.০০	১২.৫০	৮.৯৩ (৭১%)	৭.৩০ (৫৮%)	৬৬%
০৬.	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম।	৬.৫০	৪.০০	১০.৫০	৭.৭৮ (৭৪%)	৭.২৮ (৬৯%)	৭৫%
০৭.	বীজের আপকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।	৯.০০	৪০.৪৫	৪৯.৪৫	৩৬.৯৫ (৭৫%)	৩৪.৪০ (৭০%)	৭৩%
সর্বমোট=		১৫০.০০	৫৫৬.৫৮	৭০৬.৫৮	৫২১.৪৪ (৭৪%)	৪৯৫.৬৮ (৭০%)	

৩. উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	সেচভবন ক্যাম্পাসে নির্মিত বিএডিসি'র রেন্ট হাউস ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি/ সচিব, বিএডিসি।
৩.২	বিএডিসি'র বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কৃষির সার্বিক উন্নয়নের অবদান সম্বলিত ডকুমেন্টরি প্রণয়নের জন্য যেসব প্রকল্প দপ্তর হতে এখনও তথ্য-ডকুমেন্ট পাওয়া যায়নি, সেসব দপ্তর হতে আগামী ১৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের মধ্যে তথ্য-ডকুমেন্ট প্রেরণ করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি জনসংযোগ কর্মকর্তা।
৩.৩	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটাইজেশন প্রকল্পটির মেয়াদ ২০২০-২১ অর্থবছরে শেষ হয়। বর্তমানে এ প্রকল্পটির কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় চলমান রয়েছে। কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ-পশ্চিমাঞ্চল), বিএডিসি, ঢাকা।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।