



## বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৮৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

বিষয়ঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বিএডিসি'র প্রকল্প, রাজ্য বাজেটভুক্ত কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত) ওপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : আব্দুল্লাহ সাজাদ এনডিসি, চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি।

তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।

সময় : সকাল ০৯:৩০ ঘটিকা।

সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মো. আ. ছাতার গাজী, প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি জানুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

০২. সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন বিএডিসি'র ১৭টি প্রকল্পে এডিপি বরাদ্দ ১১২৩.৮৯ কোটি টাকা; অবযুক্ত হয়েছে ৪৪৮.৯৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৮০.৭৫ কোটি টাকা; যা মোট এডিপি বরাদের ৩৪%। সভায় প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমওয়ারী দরপত্র, ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

## ২.১: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যদেশ
০১.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	ডিসে. ১৭-জুন ২৩	৮	৮	৮
০২.	বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই-১৮-জুন ২৩	৮	৮	৮
০৩.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টো. ১৮-জুন ২৩	২৪	২৪	২৪
০৪.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টো. ১৮-জুন ২৩	১৯	১৯	১৯
০৫.	স্মলহোস্তা এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ।)	জুলাই-১৮- জুন ২৪	১৫	১৫	১৫
০৬.	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ঝাঙ্গাবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই-১৯-জুন ২৪	২৭	২৭	২৭
০৭.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই-১৯-জুন ২৪	১৭	১৭	১৭
০৮.	পাবনা-নাটোর- সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূতপুরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই-১৯-জুন ২৪	২৪	২৪	২৪
০৯.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই-২০- জুন ২৫	১৫	১৫	১৪
১০.	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃক্ষিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ।)	জুলাই-২০-জুন ২৩	০	০	০
১১.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	জুলাই-১৮-জুন ২৪	০	০	০
১২.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই-১৯- জুন ২৫	৩৩	৩৩	০
১৩.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে. ১৯- জুন. ২৪	১০	১০	১০
১৪.	নোয়াখালী জেলার সুবর্চত উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তির চার্জিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল ২০-ডিসে ২৪	০	০	০
১৫.	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প	জুলাই-২০-জুন ২৪	৬	৬	৬
১৬.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃক্ষি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ।)	জুলাই-২০-জুন ২৫	১	১	১
১৭.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বাধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই-২১-জুন ২৫	৫	৩	২
১৮.	Pilot Research Project on Irrigation Water Management and Web-based Agricultural Information System for Bangladesh (WEB-AIS)	জুলাই-২১- জুন ২৬	৩	৩	২
১৯.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃক্ষিতে বাস্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প	জুলাই-২২- জুন ২৫	৬	২	২
২০.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	মার্চ ২২- জুন ২৬	০	০	০
		মোট=	২১৩	২০৭	১৭১

২.২: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২২-২৩)	অর্থ অবমুক্তি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি (%)	ক্রমপুর্ণিত অগ্রগতি	
								আর্থিক	ভৌত (%)
০১.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	ডিসে. ১৭-জুন ২৩	১৬৪.৫১	১১.৬১	৫.৮১ (৫০%)	৫.৮১ (৫০%)	৫৫%	১৫৮.৪৯ (৯৬%)	৯৭%
০২.	বিএতিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই১৮-জুন ২৩	২২০.০৩	৬১.৮৮	৩০.৭৮ (৫০%)	২৮.৫৯ (৮০%)	৮৮%	১৮৩.১৩ (৮৩%)	৮৫%
০৩.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টো. ১৮-জুন ২৩	৮২.৬৩	২১.২৭	১০.৬৮ (৫০%)	৮.৮৩ (৮২%)	৫৫%	৬৯.৫৯ (৮৪%)	৮৮%
০৪.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টো. ১৮-জুন ২৩	১৩৬.৭৩	৫১.৯৩	২৫.১০ (৪৮%)	২০.২২ (৩৯%)	৫০%	১০৮.৬৭ (৭৭%)	৮৫%
০৫.	স্মলহেস্টার এপ্রিকলচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (বিএতিসি অঙ্গ)।	জুলাই ১৮- জুন ২৪	৩৩০.১৬	৬০.৫৯	২৯.০৯ (৪৮%)	২৯.০৩ (৪৮%)	৬০%	১৭৫.৫৬ (৫৩%)	৫৪%
০৬.	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ঝাঙ্গনবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	৩৬৫.৪৬	১৫৬.৮৫	৫৮.৮২ (৩৮%)	৫৮.১২ (৩৫%)	৬০%	২১৫.২৪ (৫৯%)	৭৩%
০৭.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	২০০.৬০	৯০.০০	৩৩.৭৫ (৩৮%)	৩৩.৭৫ (৩৮%)	৬০%	১১১.৬০ (৫৬%)	৫৭%
০৮.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৪	৫৬০.৫৩	১৮৩.৮৩	৬৮.৬৯ (৩৮%)	৫০.৮৭ (২৮%)	৫০%	২৪৩.৯৬ (৮৮%)	৫৫%
০৯.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০- জুন ২৫	২৩১.৩৩	৬৬.৪১	২৪.৯০ (৩৭%)	১৬.৫৬ (২৫%)	৪৫%	১০৩.৮৭ (৪৫%)	৪৬%
১০.	ডুর্গর্ভস্তু পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএতিসি অঙ্গ)।	জুলাই ২০-জুন ২৩	০.৮৮	০.০৮	০.০১৫ (৩৮%)	০.০১৩ (৩৩%)	৭৫%	০.৩৯ (৮৯%)	৯৫%
১১.	বিএতিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমেহাইত্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	জুলাই ১৮-জুন ২৪	৪১.২১	৮.১৫	১.৫৬ (৩৮%)	১.৫৬ (৩৮%)	৫৯%	২৮.৭৫ (৭০%)	৮০%
১২.	বিএতিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরাদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই ১৯- জুন ২৫	৩৫০.৮৮	১১৯.৬৩	৪৪.৮০ (৩৭%)	২৮.৫৯ (২৪%)	৫০%	১৬৩.৬১ (৮৭%)	৫৬%
১৩.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরাদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে.১৯- জুন ২৪	৬৮৮.২১	২৪৬.৯৩	৯২.৬০ (৩৮%)	৯২.৬০ (৩৮%)	৬০%	৪৪৭.০৭ (৬৫%)	৬৯%
১৪.	নোয়াখালী জেলার সুবর্গচর উপজেলায় ভাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিরক্ষ চারিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল ২০-ডিসে ২৪	৪০.১৪	৮.০০	১.৫০ (৩৮%)	১.৫০ (৩৮%)	৬০%	২২.৭৩ (৫৬%)	৬৭%
১৫.	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প।	জুলাই ২০-জুন ২৪	৬০.৫০	১৫.৭৩	৫.৯০ (৩৮%)	৫.৬২ (৩৬%)	৫৫%	৩৯.৪৬ (৬৫%)	৬৬%
১৬.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএতিসি অঙ্গ)।	জুলাই ২০-জুন ২৫	২০.৮৮	৬.৫০	২.২০ (৩৮%)	২.১৯ (৩৮%)	৫৫%	৯.২০ (৪৫%)	৫৩%
১৭.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই ২১-জুন ২৫	৭২.৩৫	২৩.৩৮	৮.৭৫ (৩৭%)	৫.৩০ (২৩%)	৬০%	১৫.২৭ (৩০%)	৪০%
				মোট=	১১২৩.৮৯	৪৪৪.৯৭ (৪০%)	৩৮০.৭৫ (৩৮%)		

২.৩: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	কর্মসূচির নাম		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ
		আর্থিক	ভৌত			
০১.	চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি			৬	৬	৬
০২.	মধুপুর হাটিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি।			৭	৪	৪
		মোট=		১৩	১০	১০

২.৪: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	প্রকলিত ব্যয়	বরাদ্দ ২০২২-২৩	অর্থ অবমুক্তি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত (%)	ক্রমপুর্ণিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	ভৌত
০১.	চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি	৭.৫০	২.৮০	০.৭০ (২৫%)	০.৭০ (২৫%)	৪০%	৫.৩৯ (৭২%)	৮৮%
০২.	মধুপুর হাটিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি।	২.৩৮	০.৮৯	০.২০ (২০%)	০.১৫ (১৭%)	৪০%	১.৬৪ ৬৯%	৮৪%
		মোট=	৩.৬৯	০.৯০ (২৪%)	০.৮৫ (২৩%)			

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	বরাদ্দ (২০২২-২৩)			জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
০১.	বীজবর্ণন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	১৬.৫০	৭৬.০০	৯২.৫০	৪৬.২৫ (৫০%)	৪৬.৮২ (৫১%)	৬২%
০২.	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	৮.৫০	৭.৫০	১২.০০	৩.৯৪ (৩৩%)	৩.৯৪ (৩৩%)	৫৫%
০৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম।	৯৬.০০	৩৯১.০০	৪৮৭.০০	২৪২.০৮ (৫০%)	২৭৮.২১ (৫৭%)	৬০%
০৪.	পাটবীজ কার্যক্রম।	১০.০০	৩২.৬৩	৪২.৬৩	২০.৮৮ (৪৯%)	২২.৬০ (৫৩%)	৭০%
০৫.	এগ্রো সার্টিস সেন্টার কার্যক্রম।	৭.৫০	৫.০০	১২.৫০	৬.০০ (৪৮%)	৫.৮৯ (৪৭%)	৫৮%
০৬.	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম।	৬.৫০	৮.০০	১০.৫০	৫.১৯ (৪৯%)	৫.৫৪ (৫৩%)	৬২%
০৭.	বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।	৯.০০	৮০.৮৫	৮৯.৮৫	২৪.৬৪ (৫০%)	২৩.১৪ (৪৭%)	৫৫%
		সর্বমোট=	১৫০.০০	৫৫৬.৫৮	৭০৬.৫৮	৩৪৮.৯৪ (৪৯%)	৩৮৬.১৪ (৫৫%)

### ৩. উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিভাগিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	সেচত্বন ক্যাম্পাসে নির্মিত বিএডিসি'র রেস্ট হাউস ব্যবহার নীতিমালা প্রস্তুত করার জন্য সচিব, বিএডিসি-কে আহ্বায়ক করে সকল উইং-এর প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	যুগ্মপরিচালক (সওব্য), বিএডিসি।
৩.২	বিএডিসি'র বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কৃষির সার্বিক উন্নয়নের অবদান সম্বলিত ডকুমেন্টারি খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। প্রাপ্ত তথ্য-ডকুমেন্টের ওপর পাঁচ মিনিটের একটি ডকুমেন্টারি প্রস্তুতপূর্বক চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর উপস্থাপন করতে হবে। যেসব প্রকল্প/দপ্তর হতে এখনও তথ্য-ডকুমেন্ট পাওয়া যায়নি, সেসব দপ্তর হতে ২০ মার্চ, ২০২৩ তারিখের মধ্যে তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	জনসংযোগ কর্মকর্তা, সকল প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৩	বিএডিসি কর্তৃক খননকৃত খাল কতদিন পরপর পুনঃখনন করতে হবে সে বিষয়ে ২০ মার্চ, ২০২৩ তারিখের মধ্যে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি।
৩.৪	গবাতলীতে অবস্থিত বীজভবনে বিএডিসি'র একটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করতে হবে।	সচিব, বিএডিসি, যুগ্মপরিচালক (নিওক), বিএডিসি।
৩.৫	প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ে সকল কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	সকল প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

  
 আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি  
 চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)  
 বিএডিসি, ঢাকা।