



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.২২১.১৬.০০২.২৪- ৩৯৬

তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।

বিষয়: বিএডিসি'র প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

বিএডিসি'র ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্প, রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৬ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

Handwritten signature and date: 22.2.28

মো. আ. ছাত্তার গাজী
প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি

ফোন: ২২৩৩৮০৯৪৯

ই-মেইল: monitoringbadc@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সদস্য পরিচালক (অর্থ/ক্ষুদ্রসেচ/সার ব্যবস্থাপনা/বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি, ঢাকা।
০২. সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
০৩. প্রধান (মনিটরিং/পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৪. হিসাব নিয়ন্ত্রক/নিয়ন্ত্রক (অডিট), বিএডিসি, ঢাকা।
০৫. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সার ব্যবস্থাপনা/উদ্যান/ অর্থ/এএসসি/পাটবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
০৬. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/নির্মাণ/ সওকা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৭. অতি. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ-পূর্বাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল), বিএডিসি, ঢাকা।
০৮. অতি. মহাব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি, ঢাকা।
০৯. যুগ্মপরিচালক (সংস্থাপন)/ উপপ্রধান প্রকৌশলী (জওঅ/ মিশু), বিএডিসি, ঢাকা।
১০. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি, ঢাকা: ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।
১১. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা: চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
১২. কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ), বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।
১৩. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), বিএডিসি।
১৪. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, বিএডিসি।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, কুষ্টিয়া।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
১৮. প্রকল্প পরিচালক, জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।
১৯. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।
২০. প্রকল্প পরিচালক, আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প, বিএডিসি।
২১. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বিএডিসি।

২২. প্রকল্প সমন্বয়ক, Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অঙ্গ)
২৩. প্রকল্প সমন্বয়ক, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।
২৪. প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।
২৫. প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৬. প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বীবি বিভাগ, বিএডিসি।
২৭. প্রকল্প পরিচালক, পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৮. কার্যক্রম পরিচালক, বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম, বিএডিসি।
২৯. কার্যক্রম পরিচালক, চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩০. কার্যক্রম পরিচালক, উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩১. কার্যক্রম পরিচালক, পাটবীজ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩২. কার্যক্রম পরিচালক, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৩. কার্যক্রম পরিচালক, জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৪. কার্যক্রম পরিচালক, বীজের আপেক্ষিক মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৫. কর্মসূচি পরিচালক, রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী, লংগদু, কাপ্তাই ও সদর উপজেলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে ভূ-পরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
৩৬. কর্মসূচি পরিচালক, বাগেরহাট জেলায় মোল্লাহাট উপজেলায় আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন কর্মসূচি।
৩৭. কর্মসূচি পরিচালক, ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

বিষয়ঃ বিএডিসি কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতির ওপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি, চেয়ারম্যান (গ্রোড-১), বিএডিসি।

তারিখ : ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।

সময় : দুপুর ০২:৩০ ঘটিকা।

সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মো. আ. ছাত্তার গাজী, প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি আগস্ট, ২০২৪ মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

০২. সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন বিএডিসি'র ১৬টি প্রকল্পে এডিপি বরাদ্দ ১৪২৬.৮৮ কোটি টাকা; অবমুক্ত হয়েছে ১০৩.৭৫ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৬.২৮ কোটি টাকা, যা মোট আরএডিপি বরাদ্দের ১%। সভায় প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমওয়ারী দরপত্র, ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

২.১: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ
০১.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভিনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)।	জুলাই.১৮- জুন ২৬	১৯	০	০
০২.	পাবনা-নাটোর- সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ১৯-জুন ২৫	১০	২	১
০৩.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০- জুন ২৫	৭	০	০
০৪.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।	জুলাই ২১-জুন ২৬	১	০	০
০৫.	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	সেপ্টে.২৩-ডিসে.২৬	২৪	১২	০
০৬.	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২৩- জুন ২৮	৩৫	০	০
০৭.	পানি সাস্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প।	জুলাই ২৩- জুন ২৮	২৪	০	০
০৮.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই ১৯- জুন ২৫	০	০	০
০৯.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে ১৯- জুন ২৫	২	১	০
১০.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল ২০-ডিসে ২৫	২	০	০
১১.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই ২০-জুন ২৫	১	০	০
১২.	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই ২১-জুন ২৫	১০	০	০
১৩.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প।	জুলাই ২২ - জুন ২৫	০	০	০
১৪.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	মার্চ ২২-সেপ্টে.২৬	১১	০	০
১৫.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অঙ্গ)	জুলাই ২৩-জুন ২৮	৩৩	০	০
১৬.	কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে ২৩-জুন ২৭	৩৮	১	০
		মোট=	২১৭	১৬	১

২.২: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাব্যয় প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২৪-২৫)	অর্থ অবমুক্ত	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত (%)	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	
								আর্থিক	ভৌত (%)
০১.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)	জুলাই ১৮- জুন ২৬	৩৯৯.৪০	৯০.৬০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	১২%	২৫০.৯৫ (৬৩%)	৭৩%
০২.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ১৯-জুন ২৫	৬০০.৫৩	৫৯.৩১	১৪.৮১ (২৫%)	০.০০ (০.০০%)	১৫%	৫১০.৮১ (৮৫%)	৮৭%
০৩.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০- জুন ২৫	২৪৮.৪৩	৫৬.৫২	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	১৫%	১৯১.২১ (৭৭%)	৭৮%
০৪.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।	জুলাই ২১-জুন ২৬	৭৩.২৪	২০.৬৯	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	১৫%	২৮.৯২ (৩৯%)	৪১%
০৫.	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	সেপ্টে.২৩-ডিসে.২৬	৩৪৮.৯১	১৩০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	১২%	৪২.৬৭ (১২%)	১৩%
০৬.	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২৩- জুন ২৮	৬০২.২৬	১৫০.০০	৩৭.৪৯ (২৫%)	০.০০ (০.০০%)	১৫%	৭৩.০০ (১২%)	১৩%
০৭.	পানি সশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প।	জুলাই ২৩- জুন ২৮	২০১.৪৭	২৬.৭১	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	১৫%	০.৪৮ (০.২৪%)	৫%
০৮.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই ১৯- জুন ২৫	৩৫০.৮৮	৭৫.৬৭	১৮.৯১ (২৫%)	৩.০০ (৪%)	১০%	২৭৫.৫৪ (৭৯%)	৮১%
০৯.	মানসম্পন্ন বীজ আনু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে.১৯- জুন ২৫	৭২৮.২১	১৫৫.৯২	১৪.৫৩ (৯%)	৫.৯১ (৪%)	১৫%	৫৫১.২১ (৭৬%)	৮০%
১০.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল ২০-ডিসে ২৫	৪৬.১৫	৪.৫২	০.৯০ (২০%)	০.৬১ (১৩%)	১৮%	৩৫.৫১ (৭৭%)	৮৮%
১১.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই ২০-জুন ২৫	২৩.২৭	৩.৮৭	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	১৫%	১৯.০৭ (৮২%)	৮৬%
১২.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ষিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই ২১-জুন ২৫	৭২.৩৫	৩৩.৮৯	৮.১১ (২৪%)	১.০০ (৩%)	১৫%	২৯.৫১ (৪১%)	৭০%
১৩.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প।	জুলাই ২২- জুন ২৫	২৭.০৬	৩.৪৩	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	১০%	২২.৪৮ (৮৩%)	৮৪%
১৪.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	মার্চ ২২-সেপ্টে.২৬	৪৭৮.৩৬	৩৫০.৭৪	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	১০%	৪৭.৮৬ (১০%)	২০%
১৫.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অঙ্গ)	জুলাই ২৩-জুন ২৮	৯৯০.০৪	২২৯.০১	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	১২%	১৩১.৫৭ (১৩%)	১৮%
১৬.	কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে ২৩-জুন ২৭	২৮২.৬২	৩৬.০০	৯.০০ (২৫%)	৫.৭৬ (১৬%)	১৭%	৯.৬৮ (৩%)	৬%
মোট=				১৪২৬.৮৮	১০৩.৭৫ (৭%)	১৬.২৮ (১%)			

২.৩: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ
০১.	ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।	২২	০	০
০২.	বাগেরহাট জেলায় মোল্লাহাট উপজেলায় আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন কর্মসূচি।	৫	০	০
০৩.	রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী, লংগদু, কাপ্তাই ও সদর উপজেলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে ভূপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।	৪	০	০
মোট=		৩১	০	০

২.৪: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ ২০২৪-২৫	অর্থ অবশুষ্টি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	ভৌত
০১.	ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।	৩.৬৫	২.৫৯	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%	১.০৬ (২৯%)	৩০%
০২.	বাগেরহাট জেলায় মোল্লাহাট উপজেলায় আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন কর্মসূচি।	৪.৩৪	৩.৩৭	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%	০.৯৭ (২২%)	২৪%
০৩.	রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী, লংগদু, কাপ্তাই ও সদর উপজেলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে ভূপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।	৪.৫০	২.১০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%	২.৩২ (৫২%)	৫৭%
মোট=			৮.০৭	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)			

২.৫: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নধীন কার্যক্রমসমূহের আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	বরাদ্দ (২০২৪-২৫)			আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবশুষ্টি	ব্যয়	ভৌত
০১.	বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	১৬.০০	১০৪.০০	১২০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	২২%
০২.	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	৫.০০	১১.৩০	১৬.৩০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৮%
০৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম।	১০৬.০০	৪৫২.০০	৫৫৮.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০%
০৪.	পাটবীজ কার্যক্রম।	১০.০০	৪৭.০০	৫৭.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	২০%
০৫.	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম।	৭.০০	৮.২৫	১৫.২৫	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১০%
০৬.	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম।	৬.০০	৪.০০	১০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	২০%
০৭.	বীজের আপেক্ষিক মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।	১০.০০	৫৫.৬৩	৬৫.৬৩	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	২৫%
সর্বমোট=		১৬০.০০	৬৮২.১৮	৮৪২.১৮	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	

৩৩. উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	খুলনা, পাবনা, মেহেরপুর, ময়মনসিংহ ও দিনাজপুরের পার্বতীপুর সার গুদামের নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণকে সার গুদাম নির্মাণ কাজ নিয়মিত তদারক করতে হবে।	১. মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), বিএডিসি। ২. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/নির্মাণ), বিএডিসি। ৩. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
৩.২	বিএডিসি'র খামার, উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র এবং এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের সেচ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে।	১. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), ২. মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/এএসসি) ৩. অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি।
৩.৩	যেসব প্রকল্প ও কার্যক্রমের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা এখনও অনুমোদিত হয়নি, সেসব প্রকল্প ও কার্যক্রমের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অতি দ্রুত অনুমোদনের জন্য চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।	১. সকল প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালক, ২. প্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি।
৩.৪	২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের দরপত্র ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে আহ্বান সম্পন্ন করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৫	যে সকল সার গুদামের মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি সে সকল সার গুদামের তথ্য সংশ্লিষ্ট যুগ্মপরিচালক (সার) দপ্তর হতে সংগ্রহপূর্বক অগ্রাধিকারভিত্তিতে যাচাই বাছাই সম্পন্ন করে নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে দ্রুত টেন্ডার আহ্বান করতে হবে।	১. মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), বিএডিসি। ২. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
৩.৬	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। যৌক্তিক কারণ ব্যতীত কোনভাবেই প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া যাবে না।	সকল প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।