বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০১৯-২০)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ক্রয়কারীর নাম ও কোডঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (কোড নং- ২২৪২৬২৩০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক দরপত্র আহবান (যদি প্রয়োজন হয়)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এপ্রোভাল টু এওয়ার্ড	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	মূলধন ব্যয়																
	ক) সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়																
জিডি-১	সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি ক্রয়	টি	৫	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১১৭.৫০	সম্ভাব্য তারিখ		১২/০৯/১৯	০২/১০/১৯	১৬/১০/১৯	২৩/১০/১৯	৩০/১০/১৯	১৭/১১/১৯		২৫/০৫/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	১৪	৭	৭	২৮	৭৬	১৮০
জিডি-২	সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি ক্রয়	টি	৫	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১১৭.৫০	সম্ভাব্য তারিখ		১২/০৯/১৯	০২/১০/১৯	১৬/১০/১৯	২৩/১০/১৯	৩০/১০/১৯	২৭/১১/১৯		২৫/০৫/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	১৪	৭	৭	২৮	৭৬	১৮০
জিডি-৩	সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি ক্রয়	টি	৫	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১১৭.৫০	সম্ভাব্য তারিখ		১২/০৯/১৯	০২/১০/১৯	১৬/১০/১৯	২৩/১০/১৯	৩০/১০/১৯	২৭/১১/১৯		২৫/০৫/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	১৪	৭	৭	২৮	৭৬	১৮০
জিডি-৪	সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি ক্রয়	টি	৭	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১০৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১২/০৯/১৯	০২/১০/১৯	১৬/১০/১৯	২৩/১০/১৯	৩০/১০/১৯	২৭/১১/১৯		২৫/০৫/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	১৪	৭	৭	২৮	৭৬	১৮০
জিডি-৫	সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি ক্রয়	টি	৭	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১০৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১২/০৯/১৯	০২/১০/১৯	১৬/১০/১৯	২৩/১০/১৯	৩০/১০/১৯	২৭/১১/১৯		২৫/০৫/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	১৪	৭	৭	২৮	৭৬	১৮০
জিডি-৬	সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি ক্রয়	টি	৮	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১২/০৯/১৯	০২/১০/১৯	১৬/১০/১৯	২৩/১০/১৯	৩০/১০/১৯	২৭/১১/১৯		২৫/০৫/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	২০	১৪	৭	৭	২৮	৭৬	১৮০
জিডি-৭	আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৩.৫০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৪/০৯/১৯	০১/১০/১৯	০৮/১০/১৯	১৫/১০/১৯	০৫/১১/১৯		২৬/১১/১৯
								সম্ভাব্য দিন		০	৯	৭	৭	৭	২১	৫১	২১
	মোট ক) সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়						৬৮৬.০০										

প্রকল্প পরিচালক ১৮/৭/১৯
(প্রকৌঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

(মোঃ জামাল উদ্দীন)
উপ-প্রধান
পরিকল্পনা বিভাগ

৩০/৭/১৯

৩০/৭/১৯
আহমেদ হাসান আল মাহমুদ
প্রধান, পরিকল্পনা
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬৯৫৬৮।

মোঃ সায়েদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০১৯-২০)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ক্রয়কারীর নাম ও কোডঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (কোড নং- ২২৪২৬২৩০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক দরপত্র আহবান (যদি প্রযোজন হয়)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এপ্রোভাল টু এওয়ার্ড	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	মূলধন ব্যয়																
	খ) পূর্ত ও নির্মাণ																
ভাটিউডি-১	১-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	টি	৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		০৭/০২/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	৭৫
ভাটিউডি-২	১-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	টি	৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		০৭/০২/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	৭৫
ভাটিউডি-৩	১-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	টি	৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		০৭/০২/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	৭৫
ভাটিউডি-৪	১-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	টি	৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		০৭/০২/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	৭৫
ভাটিউডি-৫	১-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	টি	৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		০৭/০২/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	৭৫
ভাটিউডি-৬	০.৫-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	টি	৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১২.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		০৭/০২/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	৭৫

১৮/৭/১৯

প্রকল্প পরিচালক

(প্রকৌঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

৩০/৭/১৯

(মোঃ জামাল উদ্দীন)

উপ-প্রধান

পরিকল্পনা বিভাগ

বিএডিসি, ঢাকা।

৩০/৭/১৯

আহমেদ হাসান আল মাহমুদ

প্রধান, পরিকল্পনা

বিএডিসি, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৬৯৫৬৮

মোঃ সায়েদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)

বিএডিসি, ঢাকা।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০১৯-২০)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ক্রয়কারীর নাম ও কোডঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (কোড নং- ২২৪২৬২৩০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক দরপত্র আহ্বান (যদি প্রয়োজন হয়)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এপ্রোভাল টু এওয়ার্ড	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	মূলধন ব্যয়																
	খ) পূর্ত ও নির্মান																
ডব্লিউডি-৭	০.৫-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	টি	৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১২.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		০৭/০২/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	৭৫
ডব্লিউডি-৮	০.৫-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	টি	৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১২.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		০৭/০২/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	৭৫
ডব্লিউডি-৯	০.৫-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	টি	৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১২.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		০৭/০২/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	৭৫
ডব্লিউডি-১০	০.৫-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	টি	৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১২.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		০৭/০২/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	৭৫
ডব্লিউডি-১১	০.৫-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	টি	৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১২.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		০৭/০২/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	৭৫
ডব্লিউডি-১২	০.৫-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	টি	৪	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		০৭/০২/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	৭৫
	মোট খ) নির্মাণ ও পূর্ত:						১৬৩.০০										
	মোট মূলধন ব্যয় (ক+খ)						৮৪৯.০০										

১৪/৭/১৯

প্রকল্প পরিচালক

(প্রকৌঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

৩০/৭/১৯

(মোঃ জামাল উদ্দীন

উপ-প্রধান

পরিকল্পনা বিভাগ

৩০/৭/১৯

আহমেদ হাসান আল মাহমুদ

প্রধান, পরিকল্পনা

বিএডিসি, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৬৯৫৬৮।

মোঃ সায়েদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)

বিএডিসি, ঢাকা।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০১৯-২০)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ক্রয়কারীর নাম ও কোডঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (কোড নং- ২২৪২৬২৩০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন		প্রাক দরপত্র আহবান (যদি প্রয়োজন হয়)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এপ্রোভাল টু এওয়ার্ড	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	মূলধন খাত																	
	ক) সরবরাহ ও সেবা																	
এসআর-১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	১	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৫৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ			১৫/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৪/১১/১৯		২২/০৫/২০
								সম্ভাব্য দিন			০	১৪	১৬	৭	৭	২৮	৭২	১৮০
	মোট ক) সরবরাহ ও সেবা:						৫৬.০০											

প্রকল্প পরিচালক
(প্রকৌঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

(মোঃ আমীল উদ্দীন)
উপ-প্রধান
পরিকল্পনা বিভাগ
বিএডিসি, ঢাকা।

আহমেদ হাসান আল মাহমুদ
প্রধান, পরিকল্পনা
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬৯৫৬৮।

মোঃ নায়েদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বিএডিসি, ঢাকা।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০১৯-২০)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ক্রয়কারীর নাম ও কোডঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (কোড নং- ২২৪২৬২৩০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক দরপত্র আহবান (যদি প্রয়োজন হয়)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এপ্রোভাল টু এওয়ার্ড	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	[illegible]																
	খ) মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন																
ডাব্লিউআর-১	অফিস ভবন মেরামত ও সংস্কার কাজ	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৪/০৯/১৯	০১/১০/১৯	০৮/১০/১৯	১৫/১০/১৯	০৫/১১/১৯		০৫/১২/১৯
								সম্ভাব্য দিন		০	৯	৭	৭	৭	২১	৫১	৩০
ডাব্লিউআর-২	অফিস ভবন মেরামত ও সংস্কার কাজ	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/১০/১৯	২৪/১০/১৯	০১/১০/১৯	০৭/১১/১৯	১৪/১১/১৯	০৫/১২/১৯		০৪/০১/২০
								সম্ভাব্য দিন		০	৯	৭	৭	৭	২১	৫১	৩০
ডাব্লিউআর-৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম মেরামত ও সংস্কার কাজ	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	০.৭৩	সম্ভাব্য তারিখ		১৫/০৯/১৯	২৪/০৯/১৯	০১/১০/১৯	০৮/১০/১৯	১৫/১০/১৯	০৫/১১/১৯		০৫/১২/১৯
								সম্ভাব্য দিন		০	৯	৭	৭	৭	২১	৫১	৩০
	মোট খ) মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন:						৮.৭৩										
	মোট রাজস্ব ব্যয় (ক+খ)						৬৪.৭৩										
	মোট ব্যয় (মূলধন+রাজস্ব)						৯১৩.৭৩										

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কিছু সংখ্যক কাজের বিল চলতি অর্থ বছরে প্রদান করা হবে। এছাড়া হায়ারিং চার্জ (আউটসোর্সিং) প্রকল্প মেয়াদ কালের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাই বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার প্রাক্কলিত ব্যয় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে কম হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক ৩০/৭/১৯

(প্রকৌঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

৩০/৭/১৯
(মোঃ জাগাল উদ্দীন)
প্রধান

৩০/৭/১৯
আহমেদ হাসান আল মাহমুদ
প্রধান, পরিকল্পনা
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬৯৫৬৮

মোঃ সায়েদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বিএডিসি, ঢাকা।